

ACTA DE SUSPENSION DE TRABAJOS DEBIDO AL PROYECTO DEL FONDO SOCIAL

SERVICIO : MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: EMP. LI-122 - CHAMBUC - AÑACOPAMPA LONG. 7.340 KM, SINCON - KAKAMARCA - CALIPUY-DV. KAKAMARCA - LONG. 10.610 KM, DV. KAKAMARCA -URPIMARCA - LOS ALISOS" - LONG. 6.200 KM , DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

PROVINCIA : SANTIAGO DE CHUCO

DISTRITO : SANTIAGO DE CHUCO

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROV. STAGO DE CHUCO

EMPRESA EJECUTORA : CONSORCIO CESAR VALLEJO

Nº CONTRATO : CS Nº 004-2020-MPSCH-LOG

FECHA DE CONTRATO : 24/08/2020

MODALIDAD : SUMA ALZADA

MONTO PRESUPUESTADO : S/. 2'056,000.00 soles Inc. (I.G.V.)

MONTO CONTRACTUAL : S/. 2'056,000.00 soles Inc. (I.G.V.)

INSPECTOR DE SERVICIO : Ing. Addinson Divaldo Ramírez Oliva

PLAZO DE EJECUCION : PLAN DE TRABAJO: 20 D.C.  
MANTENIMIENTO PERIODICO: 120 D.C.  
MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 D.C.  
INVENTARIO DE CONDICION VIAL: 5 D.C.

TOTAL: 505 DIAS CALENDARIOS (sujeto a fecha de Contrato)

FECHA DE CULMINACION : 31/12/2021 (Fin del mantenimiento)

*(Handwritten signature)*  
 ADDISON DIVALDO RAMIREZ OLIVA  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP/209155

*(Handwritten signature)*  
 Segundo E. Correa Mendoza  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. Nº 46320

CONSORCIO CESAR VALLEJO  
*(Handwritten signature)*  
 Representante Común

32

En la localidad de **CHAMBUC** Distrito de SANTIAGO DE CHUCO, Provincia de Santiago de Chuco - La Libertad, siendo las 09:00 am del 31 de Octubre del 2020, se reunieron en tal lugar por parte del contratista **CONSORCIO CESAR VALLEJO** el Residente del Servicio Ing. Segundo Correa Mendoza CIP: 46320, en calidad de Inspector del Servicio Ing. Addinson Divaldo Ramirez Oliva CIP N° 209155, con la finalidad de llevar a cabo el ACTA DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS DEBIDO AL PROYECTO DEL FONDO SOCIAL del Servicio.


**PRIMERO:** Debido a los trabajos que se han venido realizando en la parte inicial del tramo chambuc - añacopampa por parte del Fondo Social nos dificultan e imposibilitan iniciar con nuestros trabajos en dicha zona, conjuntamente con el inspector responsable del paquete llevamos a cabo la **SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS DEBIDO AL PROYECTO DEL FONDO SOCIAL, DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: EMP. LI-122 - CHAMBUC - AÑACOPAMPA LONG. 7.340 KM, SINCON - KAKAMARCA - CALIPUY-DV. KAKAMARCA - LONG. 10.610 KM, DV. KAKAMARCA - URPIMARCA - LOS ALISOS" - LONG. 6.200 KM, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.**


**SEGUNDO:** El contratista se compromete a mantener la Transitabilidad Vehicular y Peatonal frente a los trabajos que se vienen realizando lo cual dificulten el libre tránsito; así como también la protección y cuidado de los trabajos ya realizados que es responsabilidad del Fondo Social mantenerlos operativos y en buenas condiciones para la recepción de su servicio.

**TERCERO:** El contratista se compromete a continuar con los trabajos del **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: EMP. LI-122 - CHAMBUC - AÑACOPAMPA LONG. 7.340 KM, SINCON - KAKAMARCA - CALIPUY-DV. KAKAMARCA - LONG. 10.610 KM, DV. KAKAMARCA - URPIMARCA - LOS ALISOS" - LONG. 6.200 KM , DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"**; cuando se den las condiciones adecuadas y el clima sea favorable para el reinicio de los trabajos; todo con la finalidad de proteger la inversión ya realizada y cumplir con los objetivos planteados en el plan de trabajo.

En señal de conformidad, siendo las 10:00 am del mismo día se suscribe la presente **SUSPENSIÓN DE TRABAJOS DEBIDO AL PROYECTO DEL FONDO SOCIAL** en tres originales; para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron.

  
ADDISON DIVALDO RAMIREZ OLIVA  
INGENIERO CIVIL  
CIP 209155

  
Segundo E. Correa Mendoza  
INGENIERO CIVIL  
CIP. N° 46320

  
CONSORCIO CESAR VALLEJO  
INGENIERO CIVIL  
CIP 46320