



# ORDEN DE SERVICIO

Exp. SIAF  
N° 1206

NUMERO:	
000546	
DE FECHA:	1/06/2021

Señor(es) **INVERSIONES Y TRANSPORTES APUS E.I.R.L** RUC N° **20602945171**

Direccion JR. TERESA G DE FANING 501-BAR CENTENARIO INDEPENDENCIA HUARAZ ANCASH

Referencia N° CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 002-2020-MPSCH/LOG

Condiciones de Pago : CCI **OFICINA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA .**

Objeto del Servicio : **EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE --CALLAYGUIDA BAJA--- EMP. LI 122 QUIGUIR Y TRAMO MUNGURRAL --SANTA ROSA--OYON DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHUCO-LA LIBERTAD.**

Destino a MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO Pedido N° : 000546

LOS SIGUIENTES SERVICIOS :			VALOR	
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
		<b>POR VALORIZACION N° 02:</b> DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE --CALLAYGUIDA BAJA--- EMP. LI 122 QUIGUIR Y TRAMO MUNGURRAL --SANTA ROSA--OYON DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHUCO-LA LIBERTAD.. AVANCE ACUMULADO 16.67%,PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.  SEGÚN: INFORME N°182-2021-IVP-MPSCH/GG/VRRK INFORME N°0292-2021-MPSCH/DIST/SGI		S/. 29,758.72
			<b>TOTAL S/.</b>	<b>29,758.72</b>

AFECTACION PRESUPUESTAL DEL SERVICIO			DISTRIBUCION CONTABLE
ACTIVIDAD/PROYECTO:	META	CLASIFICADOR:	CUENTAS POR PAGAR
0138- PROMOCION,IMPLEMETACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA	0111-0112	23.24.31	S/ 29,758.72

AUTORIZACION DEL SERVICIO		ÁREA USUARIA:		
 Euz Yama J. Rosales Marquina JEFE DE LOGISTICA UNIDAD DE LOGISTICA	 Abog. Natali Castillo Felipe JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADMINISTRACION y/o GERENCIA	DIA	MES	AÑO
		 Ing. David San Silva Torres SUB-GERENTE DE INFRAESTRUCTURA FIRMA		

**INVERSIONES Y TRANSPORTES APUS E.I.R.L.**  
JR. TERESA G DE FANING 501 BAR. CENTENARIO OESTE  
INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20602945171**  
**E001-70**

Fecha de Vencimiento :  
Fecha de Emisión : 01/06/2021  
Señor(es) : MUNICIPALIDAD PROVINC  
SANTIAGO DE CHUCO  
RUC : 20187630101  
JR. PACO YUNQUE 735 ---- SAN  
Dirección del Cliente : CRISTOBAL LA LIBERTAD-  
SANTIAGO DE CHUCO-SANTIAGO  
DE CHUCO  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VAL. NRO. 02 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE-CALLAYGUIDA BAJA-EMP.LI-122-QUIGUIR Y TRAMO MUNGURRAL-SANTA ROSA OYON, SANTIAGO DE CHUCO-LA LIBERTAD, AVANCE ACUMULADO DEL 16.67% DE FEBRERO 2021	25219.254	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 72/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 25,219.25
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 25,219.25
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,539.47
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 29,758.72


*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*

PAQUETE N° 17

**CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO**

NOTA N° 0000000068

(EN SOLES)



DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
PROVINCIA : 10 SANTIAGO DE CHUCO  
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO [301197]

MES : ENERO  
FECHA DE DOCUMENTO : 15/01/2021  
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM  
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION. PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL TRAMO "EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP. LI-122 (QUIGUIR)" Y "MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON"

FECHA APROBACION : 10/02/2021  
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO PREVISION-014-2020

**DETALLE DEL GASTO**

SECUENCIA PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
<b>0002 INICIAL</b>	
0138 3000133 5006373 15 033 0066 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	171,600.00
0111 MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP. LI-122 (QUIGUIR); SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	171,600.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	171,600.00
5 GASTOS CORRIENTES	171,600.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	171,600.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	171,600.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	171,600.00
2.3.2.4.3 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	171,600.00
2.3.2.4.3.1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	171,600.00
0138 3000133 5006373 15 033 0066 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	198,000.00
0112 MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON; SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	198,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	198,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	198,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	198,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	198,000.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	198,000.00
2.3.2.4.3 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	198,000.00
2.3.2.4.3.1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	198,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>369,600.00</b>
<b>TOTAL CERTIFICACION</b>	<b>369,600.00</b>
<b>TOTAL NOTA</b>	<b>369,600.00</b>

Q-5-PROG 17-2020-MPSCCH/CS-1  
Control de servicios N° 02-2020-MPSCCH-LEG  
S/. 2,380,697.34 Valor Adjudicado  
S/. 363,633.34 por Comprometer  
Inversiones y Transportes Apuz EIRL RUC: 20602945171

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
SANTIAGO DE CHUCO

C.P.C. Natividad X. Peres Sánchez  
RUC: 20602945171

Presupuesto y Planificación  
Sello Y Firma

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**INFORME N° 182-2021-IVP-MPSCH/GG/VRRK**

**A** : Dr. Rodriguez Lujan Patricia Karina.  
Director de administración y Finanzas de la MPSCH

**DE** : ING. Rafael Kevinalan Valencia Rebaza  
Gerente del Instituto Vial Provincial de Santiago de Chuco

**ASUNTO** : CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N° 02 DEL SERVICIO DE  
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL  
MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIR), LONG. 13.00  
KM.; MUNGURRAL - SANTA ROSA – OYON, LONG. 15.00 KM.

**REFERENCIA** : Informe N° 71-2021-JO/IVPSCH/LFGCH  
INFORME N° 09-2021-IVP-MPSCH/TACSMRP/NBP  
Informe N° 0338-2021-MPSCH/DST/SGI  
INFORME N° 007-2021-ING. GEBE-IO/MPSCH  
CARTA N° 0007-2021-COSORCIO SANTA ROSA  
INFORME N° 006-2021 ING° GEBE-IO/MPSCH  
CARTA N° 100-2021-MPSCH/DST/SGI  
CARTA N° 010-2021-MPSCH-IVP-SCH/VRRK  
Informe N° 0292-2021-MPSCH/DST/SGI  
INFORME 004-2021 ING° GEBE-IO/MPSCH  
INFORME 002-2021 ING° GEBE-IO/MPSCH  
CARTA N° 004-2021-RCONSORCIOSANTAROSA  
CONTRATO N° 002-2020-MPSCH-LOG

**FECHA** : Santiago de Chuco, 30 de abril del 2021

Previo cordial saludo y afecto, por medio del presente tengo a bien manifestarle con respecto al asunto de la referencia lo siguiente:

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

**INFORMACIÓN TÉCNICA:**

Ejecución de Servicio : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS  
VECINALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122  
(QUIGUIR), LONG. 13.00 KM.; MUNGURRAL - SANTA ROSA – OYON, LONG.  
15.00 KM

Longitud : 28.00 Km.  
Superficie de Rodadura : Afirmado.  
Nivel de intervención : Mantenimiento Rutinario  
Velocidad Directriz : 30 km/h.  
Perfilado de Cunetas : Terreno natural

**UBICACIÓN**


Distrito : Santiago de Chuco  
Provincia : Santiago de Chuco  
Región : La Libertad

**RESPONSABLES DEL SERVICIO**

**EJECUTOR:**

Fuente de financiamiento

: Recursos por operaciones oficios de crédito



Modalidad Contratación	: a Suma Alzada
Contrato de Servicio	: CONTRATO N° 002-2020-MPSCH-LOG
Contratista	: CONSORCIO SANTA ROSA.
Monto Referencial del Servicio	: S/. 2, 386,664.00 inc el IGV.
Monto del Contrato de Servicio	: S/. 2, 380,697.34 inc el IGV
Plazo de Ejecución mantenimiento Rutinario	: 360 DIAS CALENDARIOS
Inicio Plazo de Servicio Contractual	: 01-01-2021
Fecha Termino de Servicio Contractual	: 26-12-2021

**INSPECTOR**

INSPECTOR : ING. GILEMR ENRRIQUE BAZAN CISNEROS  
Resolución de designación : R. Sub Gerencia de Infraestructura N° 003-2021-MPSCH

**2. DE LA PRESENTACIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE N° 02-FEBRERO 2021**

Mediante INFORME 007-2021 ING° GEBE-IO/MPSCH, del Inspector de Servicio, recepcionada por mesa de partes de la sub gerencia de infraestructura de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, el día 26/04/2021, el ING. GILEMR ENRRIQUE BAZAN CISNEROS, hace llegar a la Municipalidad la Valorización N° 02 por los trabajos ejecutados en el periodo comprendido entre el 01/02/2021 hasta el 28/02/2021, del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIR), LONG. 13.00 KM.; MUNGURRAL - SANTA ROSA – OYON, LONG. 15.00 KM, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD

**3. ANÁLISIS DEL IVP.**

Para la ejecución del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIR), LONG. 13.00 KM.; MUNGURRAL - SANTA ROSA – OYON, LONG. 15.00 KM, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, en el proceso especial de selección N° 16-2020-MPSCH/CS-Segunda convocatoria, la empresa contratista CONSORCIO SANTA ROSA, ha sido favorecida con la buena pro, por su monto ofertado de S/. 2, 237,886.19 inc. IGV que a continuación se detalla:

- A) Elaboración del Plan de Trabajo la suma de S/. 23,806.97 inc IGV, que se desarrollara exclusivamente para tal fase.
- B) Ejecución del mantenimiento Periódico la suma de 1, 975,978.79, inc. IGV, que se desarrollara exclusivamente en la fase de Ejecución del Mantenimiento Periódico.
- C) **Ejecución del Mantenimiento Rutinario, la suma de S/. 357,104.60, inc. IGV, que se desarrollara exclusivamente para tal fase.**
- D) La Elaboración del Inventario de Condición Vial la Suma de S/. 23,806.97, inc. IGV, que se desarrollara exclusivamente para tal fase.

**4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL SERVICIO DURANTE EL MES**

De acuerdo a la verificación de los trabajos referidos al “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIR), LONG. 13.00 KM.; MUNGURRAL - SANTA ROSA – OYON, LONG. 15.00 KM, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD”, se ha observado que desde la fecha 01/02/2021 HASTA el 28/02/2021, se desarrollaron las actividades validadas por el Técnico Administrativo según detalla en los análisis **ítem 3 (descripción de las actividades ejecutadas fase III)**, validando las actividades programadas en el plan de trabajo así mismo en la ejecución del mismo.



202



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO PRESUP. OFERTADO (CD+GG+U) SI/IGV 302,631.01

SERVICIO: \*SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BALA - EMP. LI-122 (QUIGUR), MUNIQUERAL - SANTA ROSA - OYON, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

PRESUP. OFERTADO (CD+GG+U) INCI/IGV 357,104.80

CONTRATO: N° 0022020MPSCH/UCO INSTITUTO VIAL PROVINCIAL PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD

FECHA DE PRESUPUESTO (CD+GG+U) INCI/IGV 357,104.80

INSPECTOR: ING. GIMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS

PLAZO DE EJECUCION 360 d.c. (12 meses)

CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ROSA

FECHA DE INICIO Y TERMINO CONTRACTUAL 01/01/2021 - 29/12/2021

VALORIZACION DE AVANCE DE SERVICIO N° 02, MANTENIMIENTO RUTINARIO  
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021

FORMULA 01 : SERVICIO PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	MONTO CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE VALORIZACION		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
			P.U.	SOLES	SOLES	%	SOLES	%	SOLES	%	SOLES	%
01	EL MOLLE - CALLAYGUIDA BALA - EMP. LI-122 (QUIGUR)											
01.01	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	Glb	122,180.22	122,180.22	10,181.69	8.33%	10,181.69	8.33%	20,363.38	16.67%	101,816.85	83.33%
02	Municipal - Santa Rosa - Oyon											
02.01	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	Glb	140,977.17	140,977.17	11,748.10	8.33%	11,748.10	8.33%	23,496.20	16.67%	117,480.97	83.33%
A-	COSTO DIRECTO			263,157.40	21,929.79		21,929.79		43,859.58		219,297.82	
B-	GASTOS GENERALES			26,315.74	2,192.98		2,192.98		4,385.96		21,929.79	
C-	UTILIDAD			13,157.87	1,096.49		1,096.49		2,192.98		10,964.89	
D-	SUB TOTAL			302,631.01	25,219.26		25,219.26		50,438.51		252,192.50	
E-	I.G.V.			54,473.58	4,539.47		4,539.47		9,078.93		45,394.65	
F-	TOTAL			357,104.60	29,758.72		29,758.72		59,517.45		297,587.15	
G-	PORCENTAJE			100.00%	8.33%		8.33%		16.67%		83.33%	



El resumen de la valorización de Servicio N° 02 FEBRERO 2021, para efectos de pago al contratista CONSORCIO SANTA ROSA, se ha determinado el importe de **SI. 29,758.72 (VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 72/100 SOLES), INC. EI IGV** cuyo detalle es el siguiente.

RESUMEN GENERAL VALORIZACION N° 02-FEBRERO MANTENIMIENTO RUTINARIO						
DESCRIPCION	MONTO CONTRATO	VALORIZACION			SALDO	% AVANCE
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUM.		
<b>1.- VALORIZACION CONTRACTUAL</b>						
Valorizacion No. 01	302,631.01		25,219.26	25,219.26	252,192.50	8.33%
	302,631.01	25,219.26	25,219.26	50,438.51	252,192.50	16.67%
Avance Ejecutado		8.33%	8.33%	16.67%		
Avance Programado		8.33%	8.33%	16.67%		
<b>2.- REAJUSTES</b>						
Reajuste de la Valorizacion No. 05		-	-	-		
Regularizacion Reajuste Valorización anteriores		-	-	-		
Retención por atraso de Obra		-	-	-		
*El reajuste no se aplica según CGC 47.1		0.00	0.00	0.00		
<b>A.- VALORIZACION BRUTA (sin IGV) (1+2)</b>		25,219.26	25,219.26	50,438.51		
<b>3.- RETENCIÓN POR GARANTIA</b>						
Valorizacion No.01		-	-	-		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
*Contratista el solicito retención de garantía		0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4.- AMORTIZACION POR ADELANTO MATERIALES</b>						
Valorizacion No.01		-	-	-		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
<b>5.- DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE</b>						
Por Adelanto Directo		-	-	-		
Por Adelanto de Materiales		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto Directo		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto de Materiales		-	-	-		
		0.00	0.00	0.00		
<b>B.- VALORIZACION NETA (sin IGV) (1)</b>		25,219.26	25,219.26	50,438.51		
<b>C.- MONTO NETO</b>		25,219.26	25,219.26	50,438.51		
<b>D.- I.G.V. (18% DE B)</b>		4,539.47	4,539.47	9,078.93		
<b>E.- MONTO A CANCELAR (C+D)</b>		29,758.72	29,758.72	59,517.44		
<b>F.- MONTO A FACTURAR (A*0.18)</b>		29,758.72	29,758.72	59,517.44		

Para efectos de control de avance de ejecución del servicio, se ha determinado que Como el monto de la valorización acumulado ejecutada es mayor que el 80% del monto de la valorización acumulada programada, la obra se encuentra dentro del atraso permisible, por lo que no es necesario que el contratista presente el calendario acelerado de avance de obra (CAAO). En ella se puede visualizar que el avance programado para el mes de febrero 2021, incluyendo la situación actual del servicio y el realmente ejecutado acumulado Promedio de los dos tramos es de 16.67 %, es decir la obra está en su avance normal, frente a lo programado de 16.67%.



PERIODO	CONTRATO		TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)		PRINCIPAL TOTAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)		SERVICIO	%
	ORIGINAL	PARCIAL	PARCIAL	ACUM. (A)	PARCIAL	ACUM.		PARCIAL	ACUM. (B)	PARCIAL	ACUMULADO		
ENE. 2021	29,758.72	29,758.72	29,758.72	8.33%	8.33%	29,758.72	29,758.72	29,758.72	8.33%	8.33%	ADELANTADA	0.00%	
FEB. 2021	29,758.72	29,758.72	59,517.44	8.33%	16.67%	29,758.72	29,758.72	59,517.44	8.33%	16.67%	ADELANTADA	0.00%	
MAR. 2021	29,758.72	29,758.72	89,276.15	8.33%	25.00%								
ABR. 2021	29,758.72	29,758.72	119,034.87	8.33%	33.33%								
MAY. 2021	29,758.72	29,758.72	148,793.58	8.33%	41.67%								
JUN. 2021	29,758.72	29,758.72	178,552.30	8.33%	50.00%								
JUL. 2021	29,758.72	29,758.72	208,311.02	8.33%	58.33%								
AGO. 2021	29,758.72	29,758.72	238,069.73	8.33%	66.67%								
SET. 2021	29,758.72	29,758.72	267,828.45	8.33%	75.00%								
OCT. 2021	29,758.72	29,758.72	297,587.16	8.33%	83.33%								
NOV. 2021	29,758.72	29,758.72	327,345.88	8.33%	91.67%								
DIC. 2021	29,758.72	29,758.72	357,104.60	8.33%	100.00%								
<b>TOTALES</b>	<b>357,104.60</b>	<b>357,104.60</b>				<b>59,517.44</b>	<b>59,517.44</b>						

**DIAGRAMA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO**



La retención de la Garantía de Fiel Cumplimiento, que tiene como responsabilidad el CONSORCIO SANTA ROSA, en dejar como garantía del trabajo a ejecutar, fue descontado en las dos primeras Valorizaciones concerniente a los meses de Setiembre y octubre del 2020 en la ejecución del Mantenimiento Periódico.

Dentro del contenido del informe mensual del contratista, de valorización N° 02 al mes de febrero del 2021, nos detalla las pólizas de seguros por la compañía de seguros MAPFRE PERU relacionadas a bajo la POLIZA DE PENSIONES N° 7012100025958 Y CONTRATO DE SALUD N° 7022100030228, con vigencia desde el 01/02/2021 hasta el 28/02/2021, con las coberturas de pensiones y salud por trabajo en riesgo según la ley N° 26790 Y normas complementarias

**CONCLUSIÓN:**

Conforme al EVALUACION DEL AVANCE VALORIZADO RESPECTO AL PROGRAMADO, del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIR), LONG. 13.00 KM.; MUNGURRAL - SANTA ROSA – OYON, LONG. 15.00 KM, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, ubicado en el distrito de Santiago de Chuco, Provincia de Santiago de Chuco, Departamento la Libertad, se encuentra en estado de avance normal; por cuanto el acumulado programado de los dos tramos para el mes de FEBRERO del 2021 es el 16.67 % contra lo realmente ejecutado que es el 16.67%, Como el monto de la valorización acumulado ejecutada es mayor que el 80% del monto de la valorización acumulada



programada, la obra se encuentra dentro de lo permisible, por lo que no es necesario que el contratista presente el calendario acelerado de avance de obra (CAAO)

Las cargas de trabajo conciliados entre el INSPECTOR y el Residente del SERVICIO, han generado la VALORIZACION DEL SERVICIO N° 02, correspondiente a los trabajos ejecutados en el periodo comprendido entre el 01/02/2021 hasta el 28/02/2021 por la empresa contratista CONSORCIO SANTA ROSA, el mismo que asciende a la suma de **S/. 29,758.72 (VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 72/100 SOLES), INC. EI IGV**

Las pólizas de seguros contra accidentes personales emitidas por la compañía aseguradora POLIZA DE PENSIONES N° 7012100025958 Y CONTRATO DE SALUD N° 7022100030228, con vigencia desde el 01/02/2021 hasta el 28/02/2021, con las coberturas de pensiones y salud por trabajo en riesgo según la ley N° 26790 Y normas complementarias, a favor de la empresa **INVERSIONES Y TRANSPORTES APUS EIRL**, DE FECHA 19/03/2021, se encuentra ACTIVO.

Después de haber evaluado el informe del Inspector con respecto a la valorización del servicio N° 02 por los trabajos ejecutados por el **CONSORCIO SANTA ROSA**, durante el periodo comprendido entre el 01/02/2021 hasta el 28/02/2021, del servicio de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIR), LONG. 13.00 KM.; MUNGURRAL - SANTA ROSA – OYON, LONG. 15.00 KM, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD", la misma que asciende a la suma de **S/. 29,758.72 (VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 72/100 SOLES), INC. EI IGV**, esta gerencia da su **CONFORMIDAD** respectiva al informe N° 071-2021-JO/IVPSCH/LFGCH, así mismo, el Inspector de servicio y área responsable emiten su opinión favorable mediante Informe N° 0292-2021-MPSCH/DST/SGI para que se continúe con tramite respectivo de dicha valorización.

#### RECOMENDACION

Hacer efectivo la Valorización del SERVICIO N° 02 mes de FEBRERO 2021, por un monto a Pagar de **S/. 29,758.72 (VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 72/100 SOLES), INC. EI IGV**, por el periodo comprendido entre el 01/02/2021 hasta el 28/02/2021, generado por el avance de los trabajos ejecutados en el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIR), LONG. 13.00 KM.; MUNGURRAL - SANTA ROSA – OYON, LONG. 15.00 KM, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, la misma que está a cargo del contratista, **CONSORCIO SANTA ROSA** e Inspeccionado por el Inspector de servicio el **ING. GILEMR ENRIQUE BAZAN CISNEROS**, para efectos consiguientes a este informe se hace llegar la siguiente documentación:

Sin otro particular, me suscribo de Usted, no sin antes reiterar mi estima personal.

Atentamente,

Adjunta:

- ✚ Informe N° 70-2021-JO/IVPSCH/LFGCH
- ✚ INFORME N° 08-2021-IVP-MPSCH/TACSMRP/NBP
- ✚ Informe N° 0313-2021-MPSCH/DST/SGI
- ✚ CARTA N° 006-2021-ING. GEBC-IO/MPSCH
- ✚ CARTA N° 098-2021-MPSCH/DST/SGI
- ✚ CARTA N° 009-2021-MPSCH-IVP-SCH/VRRK
- ✚ Informe N° 0291-2021-MPSCH/DST/SGI
- ✚ CONTRATO N° 001-2020-MPSCH-LOG
- ✚ 02 archivador Original de la valorización presentada por el contratista
- ✚ Planilla de Valorización N° 01 resumida por la entidad
- ✚ Resumen de la Valorización del servicio N° 01 por la entidad

  
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
GERENTE GENERAL

**RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 01 ENERO 2021, POR LA EJECUCIÓN DEL: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIR); MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"**

CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ROSA  
 INSPECTOR : ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS  
 SERVICIO TRAMO: L. MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIR); MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON

N° Contrato	: N° 002-2020-MPSCHILOG
Plazo de Ejecución M. R.	360 Dias Calendarios
Anticipo	\$/0.00 Sin IGV
Adelanto de Materiales	\$/0.00 Sin IGV
Fecha Inicio Elec. Servicio	: 1. enero. 2021
Fecha Terminó Servicio	: 26. diciembre. 2021

ACTIVIDAD	COSTO DIRECTO (S/.)	GASTOS GENERALES 10%	UTILIDAD 5%	SUB TOTAL	IGV 18%	TOTAL S/.
MANTENIMIENTO RUTINARIO	263,157.41	26,315.74	13,157.87	302,631.02	54,473.58	357,104.60
<b>TOTAL S/.</b>	<b>263,157.41</b>	<b>26,315.74</b>	<b>13,157.87</b>	<b>302,631.02</b>	<b>54,473.58</b>	<b>357,104.60</b>

N° Valorización	Valorización Bruta	Reintegro de Valorización	Reajuste de Reintegro de Valorización	Deducción del reajuste que no corresponde	Retención Según Art. 151 DS 344-2018-EF Reglamento de la ley N° 30225		Anticipo Materiales Adelanto	MONTO A PAGAR		IGV	Valorización del mes	
					Retención de Garantía 10%	Retención SIGV		Retención Inc. IGV	Amortización		SI/IGV	VAL
V. N° 01. Ene. 2021	25,219.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,219.26	4,539.47	8.33%	29,758.72	8.33%
V. N° 02. Feb. 2021	25,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,219.00	4,539.42	8.33%	29,758.42	8.33%
V. N° 03. Mar. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. N° 04. Abr. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. N° 05. May. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. N° 06. Jun. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. N° 07. Jul. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. N° 08. Ago. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. N° 09. Set. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. N° 10. Oct. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. N° 11. Nov. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. N° 12. Dic. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Parcial</b>	<b>50,438.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,438.26</b>	<b>9,078.89</b>		<b>59,517.14</b>	

ADICIONALES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total General</b>	<b>50,438.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,438.26</b>	<b>9,078.89</b>		<b>59,517.14</b>

NOTA: Conforme lo establece el Resolución de Superintendencia N° 071-2018/SUNAT, a partir del 01 de abril de 2018, los siguientes servicios, contenidos en el Anexo 3 de la R.S. 183-2004/SUNAT, cuyo nacimiento de la obligación tributaria del IGV se origine a partir de dicha fecha, estarán sujetos a la aplicación del 12%.

  
 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
 Gerente General  
 CP 21851

JEFE DE OPERACIONES  
 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

208

224

ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO : 'SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIR); MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD'

CONTRATO : N° 002-2020-MPSCH/LOG  
 INSPECTOR : ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ROSA



*Instituto Vial Provincial*  
 PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD



**RESUMEN DE PAGO N° 02 - FEBRERO 2021**  
**CONTRATO N° 002-2020-MPSCH/LOG** **MES DE FEBRERO 2021**

**PAGO A CUENTA A CANCELAR AL CONTRATISTA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**

CONCEPTO		MONTOS
		S/.
<b>1.- Monto Valorizado sin Reajuste en el presente mes :</b>		<b><u>25,219.26</u></b>
- Valorizacion No.01		25,219.26
<b>2.- Reajuste de las Valorizaciones :</b>		<b>0.00</b>
- Reajuste de la Valorizacion No.01		0.00
- Regularizacion Reajuste Valorización anterior		0.00
- Retención por atraso de Obra		0.00
* El reajuste no se aplica según CGC 47.1		
<b>A.- VALORIZACION BRUTA (VB) (sin IGV) (1+2)</b>	<b>S/.</b>	<b>25,219.26</b>
<b>3.- Retención de Garantía :</b>		<b>0.00</b>
- En la Valorizacion No.01		0.00
- Regularización Valorizaciones anteriores		0.00
* Contratista no solicito retención de Garantia		
<b>4.- Amortizacion del Adelanto de Materiales :</b>		<b>0.00</b>
- En la Valorizacion No.01		0.00
- Regularización Valorizaciones anteriores		0.00
* Contratista no solicito adelanto		
<b>5.- Deducción del Reajuste que no corresponde :</b>		<b>0.00</b>
- Por Adelanto Directo		0.00
- Por Adelanto de Materiales		0.00
- Por Regularización del Adelanto Directo		0.00
- Por Regularización del Adelanto de Materiales		0.00
<b>B.- VALORIZACION NETA (sin IGV) (1)</b>	<b>S/.</b>	<b>25,219.26</b>
<b>C.- MONTO NETO</b>	<b>S/.</b>	<b>25,219.26</b>
<b>D.- I.G.V. ( 18% DE B )</b>	<b>S/.</b>	<b>4,539.47</b>
<b>E.- MONTO A CANCELAR ( C+D )</b>	<b>S/.</b>	<b>29,758.72</b>
<b>F.- MONTO A FACTURAR (A*0.18)</b>	<b>S/.</b>	<b>29,758.72</b>



ENTIDAD: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

023

SERVICIO: : 'SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIR); MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD'

CONTRATO : N° 002-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR : ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS

CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ROSA



*Instituto Vial Provincial*  
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD



**RESUMEN GENERAL VALORIZACION N° 02-FEBRERO MANTENIMIENTO RUTINARIO**

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO	VALORIZACION			SALDO	% AVANCE
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUM.		
<b>1.- VALORIZACION CONTRACTUAL</b>						
Valorizacion No. 01	302,631.01	-	25,219.26	25,219.26	252,192.50	8.33%
	302,631.01	25,219.26	25,219.26	50,438.51	252,192.50	16.67%
Avance Ejecutado		8.33%	8.33%	16.67%		
Avance Programado		8.33%	8.33%	16.67%		
<b>2.- REAJUSTES</b>						
Reajuste de la Valorizacion No. 05		-	-	-		
Regularizacion Reajuste Valorización anteriores		-	-	-		
Retención por atraso de Obra		-	-	-		
*El reajuste no se aplica según CGC 47.1		0.00	0.00	0.00		
<b>A.- VALORIZACION BRUTA (sin IGV) (1+2)</b>		25,219.26	25,219.26	50,438.51		
<b>3.- RETENCIÓN POR GARANTIA</b>						
Valorizacion No.01		-	-	-		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
* Contratista si solicitó retención de garantía		0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4.- AMORTIZACION POR ADELANTO MATERIALES</b>						
Valorizacion No.01		-	-	-		
Regularización Valorización anteriores		-	-	-		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
<b>5.- DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE</b>						
Por Adelanto Directo		-	-	-		
Por Adelanto de Materiales		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto Directo		-	-	-		
Por Regularización del Adelanto de Materiales		-	-	-		
		0.00	0.00	0.00		
<b>B.- VALORIZACION NETA (sin IGV) (1)</b>		25,219.26	25,219.26	50,438.51		
<b>C.- MONTO NETO</b>		25,219.26	25,219.26	50,438.51		
<b>D.- I.G.V. (18% DE B)</b>		4,539.47	4,539.47	9,078.93		
<b>E.- MONTO A CANCELAR (C+D)</b>		29,758.72	29,758.72	59,517.44		
<b>F.- MONTO A FACTURAR (A*0.18)</b>		29,758.72	29,758.72	59,517.44		



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

PRESUP. OFERTADO (CD+GG+U) S/IGV 302,631.01

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIR); MUNGUURAL - SANTA ROSA - OYON, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"



PRESUP. OFERTADO (CD+GG+U) 357,104.80  
 FECHA DE PRESUPUESTO 1/09/2020  
 PLAZO DE EJECUCION 360 d.c. (12 meses)  
 FECHA DE INICIO Y TERMINO CONTRACTUAL 01/01/2021 - 28/12/2021

CONTRATO: N° 002-2020-MPSC/LOG  
 INSPECTOR: ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS  
 CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ROSA

**VALORIZACION DE AVANCE DE SERVICIO N° 02, MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021**

**FORMULA 01 : SERVICIO PRINCIPAL**

ITEM	DESCRIPCION	UND	MONTO CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE VALORIZACION	ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR		
			P.U.	SOLES			SOLES	%	SOLES	%	SOLES
01	EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIR)			122,180.22	10,181.69	8.33%	10,181.69	20,363.38	16.67%	101,816.85	83.33%
01.01	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	Gib	122,180.22	122,180.22	10,181.69	8.33%	10,181.69	20,363.38	16.67%	101,816.85	83.33%
02	Mungurral - Santa Rosa - Oyon			140,977.17	11,748.10	8.33%	11,748.10	23,496.20	16.67%	117,480.97	83.33%
02.01	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	Gib	140,977.17	140,977.17	11,748.10	8.33%	11,748.10	23,496.20	16.67%	117,480.97	83.33%
A.-	COSTO DIRECTO			263,157.40	21,929.79		21,929.79	43,659.58		219,297.82	
B.-	GASTOS GENERALES		10.000%	26,315.74	2,192.98		2,192.98	4,365.96		21,929.79	
C.-	UTILIDAD		5.000%	13,157.87	1,066.49		1,066.49	2,192.98		10,964.89	
D.-	SUB TOTAL			302,631.01	25,219.26		25,219.26	50,438.51		252,192.50	
E.-	I.G.V.			54,473.58	4,539.47		4,539.47	9,078.93		45,394.65	
F.-	TOTAL			357,104.60	29,758.72		29,758.72	59,517.45		297,587.15	
G.-	PORCENTAJE			100.00%	8.33%		8.33%	16.67%		83.33%	



722

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHILCO

SERVICIO :

CONTRATO : N° 002-2020-MPSC-HC-03  
 INSPECTOR : ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ROSA





SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA B.A.A. - Etn. U-122 (QUIGURI, MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON DISTRITO DE SANTIAGO DE CHILCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHILCO - LA LIBERTAD

### CUADRO COMPARATIVO DE AVANCES : PROGRAMADO VS EJECUTADO (CURVA "S") COMPARACION EFECTUADA

0	VALORIZACIONES DE SERVICIO PROGRAMADA				VALORIZACIONES DE SERVICIO REAL				SITUACION DE SERVICIO			
	CONTRATO ORIGINAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)		PRINCIPAL TOTAL	TOTALES (S/.)		PORCENTAJES (%)			
		PARCIAL	ACUM. (A)	PARCIAL	ACUM.		PARCIAL	ACUM. (B)	PARCIAL	ACUMULADO	SERVICIO	%
ENE. 2021	29,758.72	29,758.72	29,758.72	8.33%	29,758.72	29,758.72	29,758.72	29,758.72	8.33%	8.33%	ADELANTADA	0.00%
FEB. 2021	29,758.72	29,758.72	59,517.44	8.33%	29,758.72	29,758.72	59,517.44	29,758.72	8.33%	16.67%	ADELANTADA	0.00%
MAR. 2021	29,758.72	29,758.72	89,276.15	8.33%								
ABR. 2021	29,758.72	29,758.72	119,034.87	8.33%								
MAY. 2021	29,758.72	29,758.72	148,793.58	8.33%								
JUN. 2021	29,758.72	29,758.72	178,552.30	8.33%								
JUL. 2021	29,758.72	29,758.72	208,311.02	8.33%								
AGO. 2021	29,758.72	29,758.72	238,069.73	8.33%								
SET. 2021	29,758.72	29,758.72	267,828.45	8.33%								
OCT. 2021	29,758.72	29,758.72	297,587.16	8.33%								
NOV. 2021	29,758.72	29,758.72	327,345.88	8.33%								
DIC. 2021	29,758.72	29,758.72	357,104.60	8.33%								
<b>TOTALES</b>	<b>357,104.60</b>	<b>357,104.60</b>			<b>59,517.44</b>	<b>59,517.44</b>						

NOTAS:  
 1.- Montos que considera costo directo + gastos generales + utilidad, montos sin incluir IGV.  
 2.-En el avance programado se ha considerado el Calendario de Avance Servicio que corresponde al mes de setiembre



m

220

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - Emp. LI-122 (QUIGUIR); MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

CONTRATO: N° 002-2020-MPSCH/LOG

INSPECTOR: ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS

CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ROSA



Instituto Vial Provincial  
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD



**EVALUACION DEL AVANCE VALORIZADO RESPECTO AL PROGRAMADO**

PRESUPUESTO	MONTO TOTAL X PRESUPUESTO	MONTO AVANCE ACUMULADO	
		VALORIZADO	PROGRAMADO
SERVICIO PRINCIPAL	357,104.60	59,517.44	59,517.44
<b>TOTAL (Sin IGV)</b>	<b>357,104.60</b>	<b>59,517.44</b>	<b>59,517.44</b>
		<b>16.67%</b>	<b>16.67%</b>

<b>Situacion de Obra</b>	$S/.59,517.44 > S/.59,517.44 ==>$	<b>Adelantada</b> <b>0.000%</b>
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

<u>VERIFICACION SI REQUIERE CALENDARIO ACELERADO (ART. 205 DEL RLCE)</u>	
a.- Monto Valorizacion Acumulado Programado	59,517.44
b.- Porcentaje art. 205 del Reglamento.	80%
c.- Monto Tope (80% de a)	47,613.95
d.- Monto Valorizacion Acumulado Ejecutado	59,517.44
Se tiene que:	
$(d) > (c) =>$	$S/.59,517.44 > S/.47,613.95$
<b>Conclusion :</b>	
Como el monto de la valorizacion acumulado ejecutada es mayor que el monto de la valorizacion acumulada programada, la obra se encuentra adelantada por lo que no procede comparacion por atraso según el art. 205 del RLCE.	



“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

**INFORME N° 071-2021-JO/IVPSCH/LFGCH**

A : ING. RAFAEL K. VALENCIA REBAZA  
GERENTE DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

DE : ING. LUIS F. GUTIERREZ CHÁVEZ  
JEFE DE OPERACIONES DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

ASUNTO : ANÁLISIS DE VALORIZACIÓN N° 02 MES DE FEBRERO PARA EL SERVICIO MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EL MOLLE – CALLAIGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR), LONG= 13.000 KM” Y “MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON, LONG= 15.000 KM” DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.



REFERENCIA :

MONITOR DESIGNADO POR IVP	a)	INF. N°008-2021-IVP-MPSCH/TACMR/NBP
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	b)	INF. N°313-2021-MPSCH/DIST/SGI
INSPECTOR DE SERVICIO	c)	INF N°006-2021 ING° GEBC-IO/MPSCH
CONTRATISTA	f)	CARTA N°006-2021-CONSORCIO SANTA ROSA

FECHA : SANTIAGO DE CHUCO, 30 DE ABRIL DEL 2021

*Por medio del presente informe, le expreso mi cordial saludo y afecto, a su vez alcanzo el análisis de la VALORIZACIÓN N°02 del SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EL MOLLE – CALLAIGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR), LONG= 13.000 KM” Y “MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON, LONG= 15.000 KM” DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, correspondiente al mes de febrero (del 01 al 28) de 2021, la cual cuenta con la conformidad del ÁREA RESPONSABLE de la ejecución (documento de referencia b) y la ha remitido al ÁREA USUARIA para su análisis y posterior conformidad por parte del gerente de esta; siguiendo la ruta de trámite para pagos de los servicios que se estipula en los Términos de Referencia del Proceso.*

*Es por ello que esta Jefatura de Operaciones, a través de los técnicos administrativos con los que cuenta el IVP-MPSCH (área usuaria), evalúa las valorizaciones para dar un análisis de la misma con la finalidad de advertir cualquier observación que se haya omitido en las verificaciones anteriores, siguiendo la ruta de trámite estipulada. Para este caso, el técnico administrativo Ing. Marcial Nicolás Barrantes Parimango ha elaborado el respectivo análisis (documento de referencia a) en base a la documentación presentada, contrastándola con la reglamentación en la cual se suscribe este proceso (Ley de Contrataciones, Términos de Referencia, Plan de Trabajo, Decreto de Urgencia N° 070-2020).*

**I. INFORME GENERAL:**

Nombre de Servicio : SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (EL QUIGUIR) LONG= 13.000 KM” Y “MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON LONG= 15.000 KM” DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

**EJECUTOR:**

Convocatoria del servicio : RES-PROC-17-2020-MPSCH/CS-1  
 Fuente de Financiamiento : Recursos por operaciones oficinas de crédito  
 Modalidad Contratación : A suma alzada  
 Contrato de Servicio : N° 002-2020-MPSCH-LOG  
 Decreto de Urgencia : N° 070-2020  
 Fecha de Suscripción : 21-08-2020  
 Contratista : CONSORCIO SANTA ROSA  
 Monto Referencial del Servicio : S/. 2, 386,664.00 (INCL. IGV)  
 Monto del Contrato del Servicio : S/. 2, 380,697.34 (INCL. IGV).  
 Adelanto Directo : NO APLICA  
 Plazo de Ejecución : MANTENIMIENTO RUTINARIO – 360 DC  
 Fecha Inicio Servicio Contractual : 01/01/2021  
 Fecha Término Servicio Contractual : 31/12/2021

**INSPECCIÓN:**

Inspector de Servicio : Ing. Gilmer Enrique Bazán Cisneros  
 Resolución de designación : R. Subgerencia Infraestructura N°003-2021-MPSCH  
 Fecha de Designación : 03/01/2021

**II. ANALISIS**

Basándose en la información detallada de los documentos de referencia, vemos que no se advirtieron observaciones, asimismo, no se consignó penalidad, cumpliendo con la ejecución programada, en el plazo correspondiente y bajo la normativa vigente. Por lo que se tiene el siguiente resumen:

**CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ROSA**  
**INSPECTOR : ING.GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS**  
**FASE : III-MANTENIMIENTO RUTINARIO**  
**TRAMO 1 : EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (EL QUIQUIR)  
 LONG= 13.000 KM**  
**TRAMO 2 : MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON LONG= 15.000 KM**

MONTO	S/IGV	IGV	TOTAL
TRAMO 1	140,507.25	25,291.31	165,798.56
TRAMO 2	162,123.76	29,182.28	191,306.04
<b>TOTAL</b>	<b>302,631.01</b>	<b>54,473.58</b>	<b>357,104.60</b>

TRAMO 1					AVANCE	
N° Valorización	Monto Bruto	IGV (18%)	PENALIDAD	Valorización del mes	Actual	Acuml.

N° 01. Enero	S/.11,708.94	S/.2,107.61	S/.0.00	<b>S/.13,816.55</b>	8.33%	8.33%
N° 02. Febrero	S/.11,708.94	S/.2,107.61	S/.0.00	<b>S/.13,816.55</b>	8.33%	16.67%
N° 03. Marzo						
N° 04. Abril						
N° 05. Mayo						
N° 06. Junio						
N° 07. Julio						
N° 08. Agosto						
N° 09. Septiembre						
N° 10. Octubre						
N° 11. Noviembre						
N° 12. Diciembre						
<b>TOTAL</b>				<b>S/.27,633.10</b>		

TRAMO 2					AVANCE	
N° Valorización	Monto Bruto	IGV (18%)	PENALIDAD	Valorización del mes	Actual	Acuml.
N° 01. Enero	S/.13,510.31	S/.2,431.86	S/.0.00	<b>S/.15,942.17</b>	8.33%	8.33%
N° 02. Febrero	S/.13,510.31	S/.2,431.86	S/.0.00	<b>S/.15,942.17</b>	8.33%	16.67%
N° 03. Marzo						
N° 04. Abril						
N° 05. Mayo						
N° 06. Junio						
N° 07. Julio						
N° 08. Agosto						
N° 09. Septiembre						
N° 10. Octubre						
N° 11. Noviembre						
N° 12. Diciembre						
<b>TOTAL</b>				<b>S/.31,884.33</b>		
<b>TOTAL VALORIZADO POR PAQUETE</b>					<b>S/.59,517.43</b>	
					<b>AVANCE TOTAL</b>	
					<b>16.67%</b>	<b>16.67%</b>

Donde se tiene un **avance total del 16.67%** y el monto valorizado de este mes es de **S/.15,942.17 (QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 17/00 NUEVOS SOLES)** incluido IGV.

### III. CONCLUSIONES

Tomando en cuenta lo analizado anteriormente, se hace las siguientes conclusiones:

- ❖ El saldo total a pagar por la **VALORIZACIÓN N° 02 – FEBRERO** de la FASE III del servicio es de **S/.15,942.17 (QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 17/00 NUEVOS SOLES inc. IGV)**.
- ❖ El avance acumulado total del servicio hasta enero es del **16.67%**.


- ❖ No se presentaron PENALIDADES.
- ❖ Es da VALIDEZ a la documentación presenta.

#### IV. RECOMENDACIONES

Se recomienda dar la **CONFORMIDAD** del ÁREA USUARIA a la presente VALORIZACIÓN N° 02 – FEBRERO, por parte del Gerente del Instituto Vial Provincial de Santiago de Chuco, quien es el representante de dicha área; a fin de realizar el pago correspondiente al CONSORCIO SANTA ROSA, conforme a lo estipulado en el cronograma programado del Plan de Trabajo.

*Es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y fines.*

ATENTAMENTE

  
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE  
SANTIAGO DE CHUCO  
Ing. C. **Chavez Luis F**  
80782  
JEFE DE OPERACIONES

245



Instituto Vial Provincial

*Instituto Vial Provincial*

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD



MPSCH

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

**INFORME N° 009-2021-IVP-MPSCH/TACSMRP/NBP**



**A** : **Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez**  
Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Santiago Chuco

**DE** : Ing. Nicolás Barrantes Parimango  
Técnico Administrativo del Área del IVP – MSCH – La Libertad

**ASUNTO** : **ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACION N° 02 MES DE FEBRERO PARA TRAMITE RESPECTIVO**

**Servicio:** Mantenimiento Periódico y Rutinario de los Caminos Vecinales Tramos:

1. - EL MOLLE – CALLAIGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR) - LONG. = 13.000 KM

2. - MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON - LONG. = 15.000 KM – DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD

**REFERENCIA** : CARTA N° 002-2021  
CARTA N° 0002-2021-CONSORCIO SANTA ROSA  
INFORME N° 002-2021-ING° GEBC-IO/MPSCH  
INFORME N° 0338-2021-MPSCH/HMMT/SG  
CARTA N° 004-2021  
INFORME N° 004-2021-ING-GEBC-IO/MPSCH  
INFORME N° 0292-2021 MPSCH/DIST/SGI  
CARTA N° 011-2021/NBP/TACSMRP  
INFORME N° 051-2021-JO/IVPSCH/LFGCH  
CARTA N° 010-2021-MPSCH-IVP-SCH/VRK  
CARTA N° 100-2021-MPSCH-SGI/DIST  
INFORME N° 006-2021 ING° GEBC-IO/MPSCH  
CARTA N° 0007-2021-CONSORCIO SANTA ROSA  
INFORME N° 007-2021 ING GEBC-IO/MPSCH  
CONTRATO N°002-2020-MPSCH-LOG, de fecha 21/08/2020  
D.U.N° 070-2020

**FECHA** : Santiago de Chuco, 29 de abril del 2021

**I.- ANTECEDENTES:**

**1. DEL CONTRATISTA**

Con fecha 13 de agosto de 2020 el Comité de Selección, adjudico la Buena Pro del **PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 017-2020-MPSCH/CS – SEGUNDA CONVOCATORIA**, para la ejecución del **SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR) – LONG. = 13.000 KM – MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON - LONG. = 15.000 KM**



# Instituto Vial Provincial



Instituto Vial Provincial

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD

MPSCH

– DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD al CONSORCIO VIAL SANTA ROSA.

Mediante CONTRATO DE SERVICIO N° 002-2020-MPSCH-LOG, que celebra de una parte la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, en adelante la ENTIDAD, con RUC N° 20187630101, con domicilio legal en calle Paco Yunque N° 735 – Santiago de Chuco, representada por su Gerente Municipal **Abog. Felipe Wilmer Angulo Zavaleta**, identificado con D.N.I. N° 18185361, con delegación de facultades mediante Resolución de Alcaldía N° 219-2020-MPSCH de fecha 10 de agosto de 2020, y de otra parte el **CONSORCIO SANTA ROSA**, conformado por **INVERSIONES Y TRANSPORTES APUS E.I.R.L.** (70% de participación), con RUC N° 20602945171, con domicilio legal en Jr. Teresa Gonzales de Faning N° 501 Barrio Centenario Oeste Ancash – Huaraz – Independencia, inscrita en la Partida Electrónica N° 11305824, en la Oficina Registral de Huaraz, debidamente representado por su Representante Legal Sra. Nicodemos Salazar Nancy, con DNI N° 44797900 y **JEANS CONSTRUCTOR S.A.C.** (30% de participación), con RUC N° 20533765506, con domicilio legal en Jirón Enrique Palacios 420 BR Pumacayan (por la iglesia san Francisco) / Ancash – Huaraz – Huaraz, inscrita en la Partida Electrónica N° 11137331 del Registro de Personas Jurídicas en la Oficina Registral de Huaraz, debidamente representado por su Representante Legal Sr. Morales Olivera Alex Fernando, con DNI N° 31677794, consignado como representante común del consorcio a la Sra. Nicodemos Salazar Nancy, con D.N.I. N° 44797900, con Domicilio Legal en Jr. Teresa Gonzales de Faning N° 501 Barrio Centenario Oeste Ancash – Huaraz – Independencia, a quien en adelante se le denominara **EL CONTRATISTA**.

El presente contrato tiene por objeto la **CONTRATACION DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO: EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR) LONG. = 13.000 KM – MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON - LONG. = 15.000 KM – DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.**

El monto total para la ejecución del servicio asciende a S/. 2,380,697.34 (Dos Millones Trescientos Ochenta Mil Seiscientos Noventisiete con 34/100 Soles), que incluyen todos los impuestos de ley.

## 2.- DEL INSPECTOR

Mediante RESOLUCION SUB GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA N° 003-2021-MPSCH, de fecha 03 de enero del 2021, SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR AL ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS, como INSPECTOR del "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR) – MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON , SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD"

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR AL ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS, como INSPECTOR del "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122



Instituto Vial Provincial

*Instituto Vial Provincial*

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD



MPSCH

(QUIGUIR) – MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON, SANTAIGO DE CHUCO – LA LIBERTAD”, por un periodo de 59 días calendarios.

1.- INFORMACION CONTRACTUAL

- 1.1. NOMBRE DEL SERVICIO : Mantenimiento Periódico y Rutinario de los Caminos Vecinales Tramo El Molle – Callayguida Baja – Emp. LI – 122 (Quiguir) Long. = 13.000 Km – Mungurral – Santa Rosa – Oyon Long. = 15.000 Km - Distrito de Santiago de Chuco – Provincia de Santiago de Chuco – La Libertad
- 1.2. N° DE CONTRATO : CONTRATO N° 002-2020-MPSCH-LOG
- 1.3. ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
- 1.4. CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ROSA (INVERSIONES Y TRANSPORTES APUS E.I.R.L. – JANS CONSTRUCTOR S.A.C.)
- 1.5. INSPECTOR : ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS (periodo de 59 d.c.). RESOLUCION SUB GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA N° 003-2021-MPSCH), de fecha 03.01.2021
- 1.6. PLAZO DE EJECUCION : 360 Días Calendarios. (Mantenimiento Rutinario)
- 1.7. MONTO DE CONTRATO : S/. 2,380,697.34
- 1.8. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO : S/. 357,104.60
- 1.9. PLAZO DE EJECUCION MANT. RUTINARIO : 360 Días Calendarios
- 1.10. FECHA DE INICIO : 01/01/2021
- 1.11. FECHA DE CULMINACION : 26/12/2021

2. SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA - MPSCH

Del Informe N° 0292-2021-MPSCH/DIST/SGI, emitido por el Ing. David Ivan Silva Torres (Sub Gerente de Infraestructura), en el ITEM II ANALISIS: (se transcribe lo siguiente)

**SE EXPONE LA DEMORA DE LA CONFORMIDAD**

Al hecho, se debe la carga laboral, que se tienen en la Municipalidad Provincial Santiago de Chuco, específicamente en el área de la Sub Gerencia de Infraestructura se nos hizo imposible realizar la gestión necesaria y dar la conformidad de la VALORIZACION N° 02-RUTINARIO-FEBRERO del respectivo consorcio, informo a su despacho a efectos de solicitarse se sirva a realizar o emitir los actos administrativos, para que se pueda continuar con el tramite correspondiente, es por ello que pese a que como se ha manifestado producto de la carga laboral y al no contar con personal que desempeñe el cargo DE SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA (DEJANDO COMO ENCARGADO AL ING. HERMES M. MELENDEZ TAMAYO QUE YA DE POR SI VENIA DESEMPEÑANDO 3 ENCARGATURAS), siendo uno de los principales motivos ya que se nos fue imposible tramitar de igual manera

22



Instituto Vial Provincial

*Instituto Vial Provincial*

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD



MPSCH

valorizaciones de obras por contrata, obras por administración directa y actualmente los servicios de mantenimiento que se venían ejecutando, cabe indicar que actualmente me he reincorporado a mis labores y que se tenga en consideración la CRISIS SANITARIA QUE SE ENCUENTRA PASANDO LA MPSCH, por tal motivo expongo y pido la comprensión de la demora de la conformidad de pago de la presente valorización.

**3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS – FASE III**

Las actividades ejecutadas son las siguientes:

- 1. – EL MOLLE – CALLAIGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR) - LONG. = 13.000 KM**
- 2. – MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON - LONG. = 15.000 KM**

**FASE III**

**MR-100 MANTENIMIENTO RUTINARIO**

**MR-101 LIMPIEZA DE CALZADA**

**DESCRIPCION:**

Consistió en la remoción de piedras, material suelto, vegetación y cualquier otro elemento caído sobre la superficie de rodadura.

**MR-102 BACHEO – CAMINO TIPO I**

Se procedió en rellenar y compactar con herramientas manuales los baches o depresiones que pudieran presentarse en la superficie de rodadura.

**PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL**

Se realizó la conformación y la compactación de material superficial de la plataforma de la vía.

**MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE**

**MR-201 LIMPIEZA DE CUNETAS**

Se procedió al retiro y posterior eliminación de material acumulado o sedimentado, alojado en las cunetas.

**MR-202 LIMPIEZA DE ALCANTARILLA**

Se ejecuto el retiro y posterior eliminación de todo tipo de material o residuo que obstruía el libre flujo del agua, a través de la alcantarilla.

**MR-205 LIMPIEZA DE PONTONES**

Se ejecuto la limpieza en las partes visibles del pontón tales como: tablero, estribos, barandas t elementosde drenaje.

**MR-206 ENCAUZAMIENTO DE PEQUEÑOS CURSOS DE AGUA**

Se procedió en desviar los pequeños cursos de agua hacia las estructuras de drenaje.

**MR- 400 SEGURIDAD VIAL**

**MR 401 CONSERVACION DE SAÑALES**

Se realizó el mantenimiento de las señales preventivas, informativas y postes kilométricos.



**MR- 600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL**

**MR-601 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL**

Se observo el estado permanente del camino detectando los hechos que puedan afectar su transitabilidad.

**POR TANTO:**

**1. - EL MOLLE – CALLAIGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR) - LONG. = 13.000 KM**

MONTO MANT. RUT.	VALORIZACION ANTERIOR N° 01	VALORIZACION ACTUAL N° 02	MONTO A CANCELAR	SALDO DE PRESUPUESTO	% ACTUAL	% ACUM.
165,798.56	13,816.55	13,816.55	13,816.55	138,165.46	8.33 %	16.66

**2. - MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON - LONG. = 15.000 KM**

MONTO MANT. RUT.	VALORIZACION ANTERIOR N° 01	VALORIZACION ACTUAL N° 02	MONTO A CANCELAR	SALDO DE PRESUPUESTO	% ACTUAL	% ACUM.
191,306.04	15,942.17	15,942.17	15,942.17	159,421.70	8.33 %	16.66

El monto a cancelar al CONSORCIO SANTA ROSA, asciende a la suma de S/. 29,758.72 (Veintinueve Mil Setecientos Cincuentiocho con 72/100 Soles). con un avance fisico Actual de 8.33%, y un avance acumulado de 16.66%..

**4. RECOMENDACIONES**

Se está alcanzando al Jefe de operaciones del IVP-SCH, Ing. Luis Francisco Gutiérrez Chávez, para el trámite correspondiente de la Valorización N° 02, del **Servicio: “Mantenimiento Periódico y Rutinario de los Caminos Vecinales El Molle – Callayguida baja – Emp. LI-122 (Quiguir) Long= 13.000 Km – Mungurrall – Santa Rosa – Oyon – Long. = 15.000 Km – Distrito de Santiago de Chuco – Provincia de Santiago de Chuco – La Libertad.**

Es cuanto tengo que informar a Ud., para los fines que estime conveniente.

**ADJUNTO:**

01 ARCHIVADOR (F. 190)

01 ARCHIVADOR (F. 205)

Atentamente,

  
**Marcial Nicolás Barrantes Parimango**  
**ING. CIVIL**  
**R. CIP. N° 225678**



# Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019  
E-mail: mpsch@terra.com.pe

## INFORME N°0338-2021-MPSCH/HMMT/SG

**A** : ING. RAFAEL K. VALENCIA REBAZA.  
Gerente del IVP.

**DE** : ING. DAVID IVAN SILVA TORRES.  
Sub Gerente de Infraestructura- MPSCH.

**ASUNTO** : ALCANZO VALORIZACION N° 2 DEL MES DE ENERO DE LA OBRA:  
"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EL MOLLE  
- CALLAYGUIDA BAJA - EMP. LI-122 (QUIGUIR)- MUNGURRAL - SANTA ROSA -  
OYON; PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD".

**FECHA** : Santiago de Chuco, 27 de abril del 2021.



### De mi especial estimación.-

Me es sumamente honroso dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo; por otro lado, referente al asunto del presente manifiesto lo siguiente: ALCANZO VALORIZACIÓN N° 2 DEL MES DE ENERO DE LA OBRA: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP. LI-122 (QUIGUIR)-MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON; PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD". para el trámite correspondiente habiendo levantado todas las observaciones alcanzadas por el Área del Instituto Vial Provincial (IVP).

Seguro de su atención a la presente me despido, reiterándole mi muestra de alta estima consideración.

Adjunto:

02 archivadores ( )

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
Ing. David Ivan Silva Torres  
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA



# INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

207


## INFORME N° 007-2021 ING° GEBC-IO/MPSCH.

**A :** ING° DAVID IVAN SILVA TORRES.  
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA – MPSCH

**ATENCIÓN :** ING° RAFAEL KEVINALAN VALENCIA REBAZA  
GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MPSCH

**DE :** ING° GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS.  
INSPECTOR DE OBRA

**ASUNTO :** ALCANZO EL INFORME MENSUAL DE VALORIZACIÓN N°02 – ANEXO N°04  
TRAMO: MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON Y EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA  
EMP LI-122(QUIGUIR) ( LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA  
VALORIZACION N°02 FEBRERO)



**REFERENCIA :** CONTRATO DE SERVICIO N°002-2020-MPSCH-LOG: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD”.

**FECHA :** Santiago de Chuco, 26 de ABRIL del 2021

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente, así mismo hacer de su conocimiento que dado el: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD”. Se alcanza la conformidad correspondiente del **INFORME DE MENSUAL DE VALORIZACIÓN N°2 – ANEXO N°04 TRAMO: MUNGURRAL – SANTA ROSA - OYON Y EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP LI (QUIGUIR) durante el periodo de trabajo del mes de FEBRERO.**

Es todo cuanto tengo que informar a Ud. Para su conocimiento y fines.

Atentamente,





# "CONSORCIO SANTA ROSA"

208

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

Santiago de Chuco, 26 de Abril del 2021

## CARTA N° 0007-2021-CONSORCIO SANTA ROSA.

Señor:  
ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS  
INGENIERO INSPECTOR

Asunto : Presentación de Levantamiento de Observaciones del Informe Mensual de Valorización N°02 – Anexo N° 04  
Tramo: Mungurrall – Santa Rosa – Oyon  
Tramo: El Molle – Callayguida Baja – Emp LI-122(Quiguir)

Referencia : Contrato N°002-2020-MPSCH-LOG Servicio para la ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinales tramo El Molle – Callayguida Baja – Emp LI-122 (Quiguir) Del Distrito de Santiago de Chuco Provincia Santiago de Chuco La Libertad y Servicio de Mantenimiento Rutinario y Periódico de los Caminos Vecinales Tramo Mungurrall – Santa Rosa – Oyon del Distrito de Santiago de Chuco Provincia Santiago de Chuco La Libertad.

Mediante la presente, me dirijo a Usted, para hacerle llegar a su despacho el Informe Mensual de Valorización N.º 02 del Levantamiento de Observaciones del Servicio Tramo: Mungurrall – Santa Rosa – Oyon y Tramo: El molle – Callayguida Baja – Emp LI-122(Quiguir) Anexo 04, documento que forma parte de la fase 3 del presente contrato descrito en la referencia.

Así mismo adjunto a la presente la documentación pertinente.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

CONSORCIO SANTA ROSA  
  
-----  
Nancy Nicodemos Salazar  
DNI: 44797900  
-----  
REPRESENTANTE COMÚN  
  
Representante Común



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE SANTIAGO DE CHUCO  
Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros  
CIP N° 74375  
INSPECTOR DE OBRAS

12:45 ue  
NFC13100  
26/04/21



# INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

207

## INFORME N° 006-2021 ING° GEBC-IO/MPSCH.

**A** : **ING° MARCO VELASQUEZ VELASQUEZ.**  
RESIDENTE DE SERVICIO – PROCESO N°17

**ATENCIÓN** : **NANCY NICODEMOS SALAZAR**  
REPRESENTANTE COMUN – CONSORCIO SANTA ROSA

**DE** : **ING° GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS.**  
INSPECTOR DE SERVICIO – PROCESO N°17

**ASUNTO** : SOLICITA LEVANTAR OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LA VALORIZACION N°02 MANTENIMIENTO RUTINARIO MES DE FEBRERO DEL 2021

**REFERENCIA** : CONTRATO DE SERVICIO N°002-2020-MPSCH-LOG: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD”.

**FECHA** : Santiago de Chuco, 26 de ABRIL del 20201

*Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente, para SOLICITAR A USTED LEVANTAR OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LA VALORIZACION N°02 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO RUTINARIO MES DE ENERO DEL 2021, emitida por la EMPRESA CONSORCIO SANTA ROSA (INVERSIONES Y TRANSPORTES APUS EIRL + JANS CONSTRUCTOR SAC), RESPONSABLE DE REALIZAR LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD Y TRAMO MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD”.*

*Es todo cuanto tengo que informar a Ud. Para su conocimiento y fines.*

Atentamente,



Hora: 10:15 am

**CONSORCIO SANTA ROSA**

Nancy Nicodemos Salazar  
DNI: 44797900  
REPRESENTANTE COMUN


Fecha: 26/04/2021



# Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019  
E-mail: mpsch@terra.com.pe



206

Santiago de Chuco, 26 de abril del 2021.

## CARTA N° 100- 2021 – MPSCH –SGI/DIST

**ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS**  
Inspector de Mantenimiento Paquete N° 17

**ASUNTO : SOLICITA LEVANTAR OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LA VALORIZACION N° 02 MANTENIMIENTO RUTINARIO MES DE FEBRERO -2021**

**REFERENCIA :** (01) "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR), EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD." (17.1)  
"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD." (17.2)  
(02) CONTRATO DE SERVICIO N° 012-2020-MPSCH-LOG

De mi consideración:


Me es grato dirigirme a Usted, para SOLICITARLE A USTED LEVANTAR OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LA VALORIZACION N° 02 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO RUTINARIO MES DE FEBRERO DEL 2021, emitida por la EMPRESA CONSORCIO SANTA ROSA (INVERSIONES Y TRANSPORTES APUS EIRL + JANS CONSTRUCTOR SAC), RESPONSABLE DE REALIZAR LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINO VECINAL : EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR), EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD." (17.1) Y MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD. (17.2).

Seguro de su atención a la presente me despido, reiterándole mi muestra de alta estima consideración.

Atentamente,



recibido el 23/04/21



“Año de la Universalización de la Salud”


Santiago de Chuco, 26 de marzo del 2021

**CARTA N° 010-2021-MPSCH-IVP-SCH/VRRK**

Señor  
Ing. David Ivan Silva Torres  
Sub Gerente de Infraestructura de la MPSCH

**SANTIAGO DE CHUCO**

**ASUNTO : REMITO OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**



*De nuestra consideración:*

*Por medio de la presente hacemos llegar a usted, nuestro cordial saludo y a la vez hacer de su conocimiento que el técnico administrativo del Instituto Vial de la Provincia de Santiago de Chuco, hace de conocimiento de las observaciones al informe mensual N° 02 del servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal EL MOLLE – COLLAGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR); DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD LONG. 13.00 KM; MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON LONG. 15.00 km., quien fue corroborado por la jefatura de operaciones del IVP, mediante INFORME N° 051-2021-JO/IVPSCH/LFGCH, detallando lo siguiente:*

TRAMO	OBSERVACIONES
EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (EL QUIGUIR) LONG= 13.000 KM	Incompatibilidad de presupuesto aprobado en Plan de Trabajo con el que aparece en la VALORIZACION N°01-ENERO del mantenimiento rutinario.
	A consecuencia de lo anterior, se presentan errores en la secuencia de páginas referidas a los metrados y presupuesto.
	Folio 143, sin sello de responsables del Certificado de Transitabilidad del camino vecinal.
MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON LONG= 15.000 KM	Modificación del informe de conformidad del Inspector
	Incompatibilidad de presupuesto aprobado en Plan de Trabajo con el que aparece en la VALORIZACION N°01-ENERO del mantenimiento rutinario.
	A consecuencia de lo anterior, se presentan errores en la secuencia de páginas referidas a los metrados y presupuesto.
	Folio 144, sin sello de responsables del Certificado de Transitabilidad del camino vecinal.
	Modificación del informe de conformidad del Inspector

- ✓ Se DEVUELVE la documentación alcanzada, incluyendo los documentos donde estipulan las observaciones del INGENIERO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE LA JEFATURA DE OPERACIONES DEL IVP, para su posterior subsanación.
- ✓ Así mismo se le hace recordar que toda documentación basada en el D.U. 070-2020, debe de ser ingresada por mesa de parte única de nuestra entidad.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer la atención brindada.

ATENTAMENTE

Adjunta:

- ✓ INFORME N° 051-2021-JO/IVPSCH/LFGCH
- ✓ CARTA N° 011-2021/NBP/TACSMRP

  
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
Ing. Víctor Manuel Sánchez Rodríguez  
18511  
DIRECCIÓN GENERAL

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

**INFORME N° 051-2021-JO/IVPSCH/LFGCH**

**A** : ING. RAFAEL K. VALENCIA REBAZA  
GERENTE DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

**DE** : ING. LUIS F. GUTIERREZ CHÁVEZ  
JEFE DE OPERACIONES DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

**ASUNTO** : REMITO OBSERVACIONES DE LA VALORIZACIÓN N° 02 MES DE FEBRERO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (EL QUIQUIR) LONG= 13.000 KM” Y “MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON LONG= 15.000 KM” DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.

**REFERENCIA** : a) CARTA N°011-2021/NBP/TACSMRP  
b) INF N°0292-2021-MPSCH/DIST/SGI

**FECHA** : SANTIAGO DE CHUCO, 21 DE ABRIL DEL 2021



*Por medio del presente, le expreso mi cordial saludo y afecto, a su vez le hago presente las OBSERVACIONES hechas por el Técnico Administrativo – Ing. Civil Marcial Nicolás Barrantes Parimango (documento de referencia a), a las VALORIZACIONES N° 02, del mes de febrero, para los dos tramos que componen el paquete contractual del SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (EL QUIQUIR) LONG= 13.000 KM” Y “MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON LONG= 15.000 KM” DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD; con la finalidad de que el inspector del servicio haga conocer a la empresa ejecutora para su consiguiente levantamiento y/o subsanación.*

**I. ANTECEDENTES:**

- a) Mediante los INFORMES N°002-2021 ING° GEBC-IO/MPSCCH y N°004-2021 ING° GEBC-IO/MPSCCH, ambos de fecha 05 de marzo de 2021, el Inspector de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (EL QUIQUIR) LONG= 13.000 KM” Y “MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON LONG= 15.000 KM” DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, Ing. Gilmer Enrique Bazán Cisneros, alcanza sus conformidades de los informes mensuales de VALORIZACIÓN N°02-ANEXO 04 junto con los mismos, para los dos tramos que incluye el servicio en mención; a la Subgerencia de Infraestructura (área responsable).
- b) Mediante INFORME N°0292-2021-MPSCH/DIST/SGI, de fecha 14 de abril de 2021, el Subgerente de Infraestructura (representante del área responsable), Ing. David Iván Silva Torres, alcanza al área usuaria, IVP-MPSCH su Conformidad de Valorización N°01-MANTENIMIENTO RUTINARIO – ENERO, junto con la misma, para su evaluación.

**II. ANÁLISIS:**

La Jefatura de Operaciones como la unidad que **evalúa** las valorizaciones de la ejecución de los mantenimientos rutinarios a través de los Técnicos

Administrativos que están a disposición del área usuaria (Instituto Vial Provincial), **previa conformidad del área responsable de la ejecución (Sub gerencia de Infraestructura)**; ha realizado las OBSERVACIONES a la Valorización N°02 FEBRERO del SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (EL QUIGUIR) LONG= 13.000 KM” Y “MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON LONG= 15.000 KM” DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD para los dos tramos que componen este paquete contractual, elaborada por el Técnico Administrativo Ing. Marcial Nicolás Barrantes Parimango y se resumen a continuación en el siguiente recuadro:

TRAMO	OBSERVACIONES
EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (EL QUIGUIR) LONG= 13.000 KM	Incompatibilidad de presupuesto aprobado en Plan de Trabajo con el que aparece en la VALORIZACION N°01-ENERO del mantenimiento rutinario.
	A consecuencia de lo anterior, se presentan errores en la secuencia de páginas referidas a los metrados y presupuesto.
	Folio 143, sin sello de responsables del Certificado de Transitabilidad del camino vecinal.
	Modificación del informe de conformidad del Inspector
MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON LONG= 15.000 KM	Incompatibilidad de presupuesto aprobado en Plan de Trabajo con el que aparece en la VALORIZACION N°01-ENERO del mantenimiento rutinario.
	A consecuencia de lo anterior, se presentan errores en la secuencia de páginas referidas a los metrados y presupuesto.
	Folio 144, sin sello de responsables del Certificado de Transitabilidad del camino vecinal.
	Modificación del informe de conformidad del Inspector

**Aclaración:** se recalca que el área responsable de la ejecución (Subgerencia de Infraestructura) alcanzó la documentación pertinente para ambas Valorizaciones (febrero) en fuera de plazo, justificando este inconveniente en su informe (referencia b). Asimismo, de acuerdo con lo estipulado en el DECRETO DE ALCALDÍA N° 01-2021-MPSCH, de fecha 05 de abril de 2021, **se suspendieron labores físicas** desde el día 06 de abril de 2021, a causa de la cuarentena obligatoria por la Pandemia COVID-19, retomándose las labores el día 21 de abril del presente; por lo cual la oficina del IVP-MPSCH solo recepcionó las valorizaciones dentro del periodo de cuarentena mas no se atendió por la ausencia de todo el personal técnico por las razones antes expuestas.



### III. CONCLUSIONES:

Según el Informe visto por el técnico administrativo Ing. Marcial Nicolás Barrantes Parimango, se concluye:

- ❖ Las observaciones advertidas en la Valorización N° 02 – FEBRERO del SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (EL QUIGUIR) LONG= 13.000 KM” Y “MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON LONG= 15.000 KM” DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, por el Técnico Administrativo Ing. Marcial Nicolás Barrantes Parimango, deben ser **SUBSANADAS** por el Inspector y a la empresa contratista.
- ❖ Se **DEVUELVE** toda la documentación alcanzada, incluyendo los documentos donde se han estipulado las observaciones halladas, para su posterior subsanación.
- ❖ Debido a la **SUSPENSIÓN FÍSICA DE LABORES** de 14 días calendarios a partir del 6 de abril de 2021, la cual se estipula en el **DECRETO DE ALCALDÍA N° 01-2021-MPSCH** (05 de abril de 2021), recién se está tramitando el proceso de evaluación de las valorizaciones antes mencionadas.

### IV. RECOMENDACIONES:

Se recomienda **NOTIFICAR** al **área responsable de la ejecución** del SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: “EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (EL QUIGUIR) LONG= 13.000 KM” Y “MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON LONG= 15.000 KM” DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, para que, a su vez, haga conocer las observaciones advertidas al inspector y empresa contratista, a fin de que se subsanen.

*Es todo cuanto informo, sírvase a utilizar esta documentación con Ud. crea conveniente, en la medida que lo estipula la ley y el reglamento interno de esta institución.*

ATENTAMENTE

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
Luis F. Chávez Luis F.  
DNI: 190782  
JEFE DE OPERACIONES

200

**"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"**

Santiago de Chuco, 20 de Abril del 2021

**CARTA N° 011-2021/NBP/TACSMRP**

**ATENCIÓN:**

Ing. Luis F. Gutiérrez Chávez  
Jefe de Operaciones del IVP-MPSCH



**ASUNTO : OBSERVACIONES INFORME MENSUAL N° 02 – MES DE FEBRERO 2021**  
**Servicio: Mantenimiento Periódico y Rutinario de los Caminos Vecinales Tramos:**  
**1. - EL MOLLE – CALLAIGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR) - LONG. = 13.000 KM**  
**2. - MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON - LONG. = 15.000 KM – DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD**

**REFERENCIA :** INFORME N° 002-2021 ING° GEBC-IO/MPSCH  
INFORME N° 004-2021 ING° GEBC-IO/MPSCH  
INFORME N° 0292-2021-MPSCH/DIST/SGI  
CARTA N° 002-2021  
CARTA N° 002-2021-CONSORCIO SANTA ROSA  
CARTA N° 004-2021

Es grato dirigirme a ud, para hacer de su conocimiento que en atención a la REFERENCIA, se procedió a su revisión de los INFORMES N° 02, correspondiente al mes de FEBRERO del 2021, de los tramos líneas arriba, observándose lo siguiente:

**1. - EL MOLLE – CALLAIGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR) - LONG. = 13.000 KM**

EL PRESUPUESTO APROBADO EN EL PLAN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO RUTINARIO ES DE S/. 165,798.56 y en presupuesto de VALORIZACION de INFORME MENSUAL N° 02, MES DE FEBRERO -2021 es de S/. 165,799.00.

Verificar los metrados que existen en el Presupuesto del Mantenimiento Rutinario, aprobados en el PLAN DE TRABAJO.

Dado que los metrados no coinciden con el INFORME MENSUAL N° 02, se tienen que modificar la secuencia de cada página referido al metrado y presupuesto del Mantenimiento Rutinario.

- Folio 143, sin sello de responsables del Certificado de Transitabilidad del Camino Vecinal
- Modificar el informe N° 002-2021-ING° GEBC-IO/MPSCH.

**2. - MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON - LONG. = 15.000 KM**

EL PRESUPUESTO APROBADO EN EL PLAN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO RUTINARIO ES DE S/. 191,306.04 y en presupuesto de VALORIZACION de INFORME MENSUAL N° 02, MES DE FEBRERO -2021 es de S/. 191,306.00.

Verificar los metrados que existen en el Presupuesto del Mantenimiento Rutinario, aprobados en el PLAN DE TRABAJO.

Dado que los metrados no coinciden con el INFORME MENSUAL N° 02, se tienen que modificar la secuencia de cada página referido al metrado y presupuesto del Mantenimiento Rutinario.

- Folio 144, sin sello de responsables del Certificado de Transitabilidad del Camino Vecinal
- Modificar el informe N° 004-2021-ING° GEBC-IO/MPSCH

**ANEXO:**

Se hace de conocimiento que con fecha 05 de abril de 2021, mediante DECRETO DE ALCALDIA N° 01-2021-MPSCH, SE DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: DISPONER, la suspensión de labores de manera física de todo el personal de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, por el lapso de 14 días calendarios, a partir del día 6 de abril de 2021, suspendiéndose toda atención a los administrados, con la finalidad de que todos los trabajadores municipales efectúen su cuarentena de prevención obligatoria, se realicen labores de limpieza y desinfección de todos los ambientes y locales de la MPSCH.

Por ende el suscrito hizo presencia al área de trabajo de la MPSCH, el día 20.04.2021, para realizar las actividades en el área del IVP-MPSCH.

Se devuelve a su despacho los INFORMES MENSUAL N° 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO – 2021, para su levantamiento de observaciones y proceder a su trámite respectivo.

Es propicia la oportunidad para reiterar las muestras de especial consideración.

Atentamente,

Adjunto:

- 1.- EL MOLLE – CALLAIGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR) - LONG. = 13.000 KM  
01 Archivador Informe Mensual N° 02 (F. 189 + 01 Archivador)
- 2.- MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON - LONG. = 15.000 KM  
01 Archivador Informe Mensual N° 02 (F. 198 + 01 Archivador)



Morales Nicolás Barrantes Parimango  
ING. CIVIL  
R. C.I.P. N° 225678



# Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019  
E-mail: mpsch@terra.com.pe




"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

## INFORME N°0292 - 2021-MPSCH/DIST/SGI

**A :** ING. RAFAEL KEVINALAN VALENCIA REBAZA  
Gerente de IVP

**DE :** ING. DAVID IVAN SILVA TORRES  
Sub Gerente de Infraestructura - MPSCH

**ASUNTO :** CONFORMIDAD DE VALORIZACION N° 02 - MANTENIMIENTO RUTINARIO - FEBRERO



**REFERENCIA :**

(01) INFORME N° 004-2021 ING.GEBC-IO/MPSCH  
 (02) SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP. LI-122 (QUIGUIR), EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD." (17.1)  
 (05) OBRA: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD." (17.2)  
 (06) CONTRATO DE SERVICIO N° 012-2020-MPSCH-LOG

**FECHA :** Santiago de Chuco, de 14 de Abril del 2021

### I. BASE LEGAL

- Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 27972 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
- Reglamento Nacional de Edificaciones

### II. ANALISIS

#### SE EXPONE LA DEMORA DE LA CONFORMIDAD

Al hecho, se debe la carga laboral, que se tiene en la Municipalidad Provincial Santiago de Chuco, específicamente en el área de la Sub Gerencia de Infraestructura, se nos hizo imposible realizar la gestión necesaria y dar la conformidad de la VALORIZACIÓN N°02 - RUTINARIO - FEBRERO del respectivo consorcio; informo a su despacho a efectos de solicitarse se sirva a realizar o emitir los actos administrativos, para que se pueda continuar con el trámite correspondiente, es por ello que pese a que como se ha manifestado producto de la carga laboral y al no contar con personal que desempeñe el cargo DE SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA (DEJANDO COMO ENCARGADO AL ING. HERMES M. MELENDEZ TAMAYO QUE YA DE POR SI VENIA DESEMPEÑANDO 3 ENCARGATURAS); siendo uno de los principales motivos ya que se nos fue imposible tramitar de igual manera valorizaciones de obras por contrata, obras por administración directa y actualmente los servicios de mantenimiento que se venían ejecutando; cabe indicar que actual mente me eh reincorporado a mis labores y que se tenga en consideración la CRISIS SANITARIA QUE SE ENCUENTRA PASANDO LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
 Ing. David Ivan Silva Torres  
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA



# Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

## PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019  
E-mail: mpsch@terra.com.pe

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”.  
MPSCH; por tal motivo expongo y pido la comprensión de la demora de la conformidad de pago de la presente valorización;

Mediante el documento de la referencia, INFORME N° 003-2021 ING.GEBC-IO/MPSCH, el ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS Inspector de planta del Servicio de Mantenimiento que mediante la RESOLUCION SUB GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA N° 003-2021-MPSCH de fecha 03 de enero del 2021 fue designado, da la CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION N° 02 – MANTENIMIENTO del servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR), MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.” quien solicita el Pago N° 02 por servicios de MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL SERVICIO DADO, por lo que se concluye:

En un ANALISIS DEL INFORME DE LA REF. (01); esta SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA MPSCH da la CONFORMIDAD DE PAGO DE LA VALORIZACION N°02 – MANTENIMIENTO RUTINARIO del CONTRATISTA según el informe de la ref. (01) se debe pagar según el cuadro adjunto en el informe (01) de la obra: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR), MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD”, se detallan los montos a continuación:

### TRAMO N°01: EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR)

DIAS TRABAJADOS	28 DIAS
COSTO DIRECTO	S/. 10,181.71
GG 10%	S/. 1,018.17
UTILIDAD 5%	S/. 509.09
VALORIZACION PARCIAL	S/. 11,708.97
IGV 18%	S/. 2,107.61
MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA	S/. 13,816.58

### TRAMO N°02: MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON

DIAS TRABAJADOS	28 DIAS
COSTO DIRECTO	S/. 11,718.10
GG 10%	S/. 1,174.81
UTILIDAD 5%	S/. 587.40
VALORIZACION PARCIAL	S/. 13,510.31
IGV 18%	S/. 2,431.86
MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA	S/. 15,942.17

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO  
Ing. *[Firma]* Silva Torres  
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA



196

# Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019  
E-mail: mpsch@terra.com.pe

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA".

## CONSOLIDADO DE PAGO

DIAS TRABAJADOS	28 DIAS
COSTO DIRECTO	S/. 21,899.81
GG 10%	S/. 2,192.98
UTILIDAD 5%	S/. 1,096.49
VALORIZACION PARCIAL	S/. 25,219.28
IGV 18%	S/. 4,539.47
MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA	S/. 29,758.75

### III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se da la CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION N°02 – CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINA: EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR), MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD.
- La VALORIZACION PARCIAL N° 02 - MANTENIMIENTO RUTINARIO del CONTRATISTA fue por S/. 25,219.28 (VEINTI CINCO MIL DOSCIENTOS DIESCINUEVE CON 28/100 SOLES)
- Se informa que el monto que corresponde a la RETENCION DE 10 % GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (FUE SOLICITADO SE RETENGA EN LAS VALORIZACIONES DEL MANTENIMIENTO PERIODICO)
- Por lo tanto el monto a cancelar al CONTRATISTA POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO asciende a S/. 29,758.75 (VEINTI NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 75/100 SOLES)INCLU IGV

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y acciones que estime por conveniente, salvo mejor parecer.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO  
Ing. David Van S'ña Torres  
SUB GERENTE DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA



# INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

195


## INFORME N° 004-2021 ING° GEBE-IO/MPSCH.

**A :** ING° DAVID IVAN SILVA TORRES.  
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA – MPSCH

**ATENCIÓN :** ING° RAFAEL KEVINALAN VALENCIA REBAZA  
GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MPSCH

**DE :** ING° GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS.  
INSPECTOR DE OBRA

**ASUNTO :** CONFORMIDAD DEL INFORME MENSUAL DE VALORIZACIÓN N°02 – ANEXO N°04  
TRAMO: MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON




**REFERENCIA :** CONTRATO DE SERVICIO N°002-2020-MPSCH-LOG: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD".

**FECHA :** Santiago de Chuco, 05 de MARZO del 20201

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente, así mismo hacer de su conocimiento que dada la Obra: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD". Se alcanza la conformidad correspondiente del **INFORME MENSUAL DE VALORIZACIÓN N°2 – ANEXO N°04 TRAMO: MUNGURRAL – SANTA ROSA - OYON** durante el período de trabajo del mes de **FEBRERO**.

Es todo cuanto tengo que informar a Ud. Para su conocimiento y fines.

Atentamente,





INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

192

**VALORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE SERVICIO**

**RUTINARIO N° 02**

**INFORME DE INSPECCIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE  
EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**

**N° 02**

**FASE III –ANEXO N°04**

**FEBRERO – 2021**

**SERVICIO:**

**MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS  
VECINALES TRAMO:**

**MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON, DEL DISTRITO  
DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA DE  
SANTIAGO DE CHUCO- LA LIBERTAD.”**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE SANTIAGO DE CHUCO

Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros  
CIP. N° 74375  
INSPECTOR DE SERVICIO



# INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

191

## INFORME MENSUAL DE LA INSPECCIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N° 01; DEL MES DE ENERO

### 01.00 DATOS GENERALES

#### ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

#### UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA – MPSCH

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL – IVP – MPSCH

#### NOMBRE DEL MANTENIMIENTO:

"MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO MUNGURRAL – SANTA ROSA - OYON, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".

#### UBICACIÓN:

DISTRITO : SANTIAGO DE CHUCO

PROVINCIA : SANTIAGO DE CHUCO

REGION : LA LIBERTAD

#### PROCESO DE SELECCIÓN:

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 017- 2020-MPSCH/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA. CONTRATO DE SERVICIO N° 002-2020-MPSCH-LOG. PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO Y RUTINARIO "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO MUNGURRAL – SANTA ROSA - OYON, EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – QUIGUIR DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

#### ALCALDE:

SR. JUAN ALBERTO GABRIEL ALIPIO

#### MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

POR CONTRATA

#### MONTO REFERENCIAL (con IGV)

S/. 1'058,560.07

#### MONTO CONTRATADO (con IGV)

S/. 1'058,560.07

#### FACTOR DE RELACIÓN:

1.00000

#### CONTRATISTA:

CONSORCIO SANTA ROSA

#### PRESUPUESTO CONTRATADO:

S/. 1'058,560.07

#### SISTEMA DE CONTRATACIÓN:

A SUMA ALZADA





# INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

190

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP Nº 74375

FIRMA DEL CONTRATO:

21/08/2020

FECHA DE ENTREGA DEL TERRENO:

22/08/2020

PAGO ADELANTO DIRECTO:

NO SE SOLICITO

PAGO ADELANTO DE MATERIALES:

NO SE SOLICITO

FECHA CONTRACTUAL DE INICIO DEL SERVICIO M. RUTINARIO:

01/01/2021

FECHA CONTRACTUAL DE TERMINO DEL SERVICIO M. RUTINARIO:

31/12/2021

PLAZO DE EJECUCIÓN:

500 DÍAS CALENDARIOS

INSPECTOR DE SERVICIO:

INGº GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS

RESIDENTE DE OBRA:

INGº MARCO VELASQUEZ VELASQUEZ

AVANCE EJECUTADO MES DE FEBRERO-2021:

8.33%

AVANCE PROGRAMADO MES DE FEBRERO-2021:

8.33%

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO:

16.66%

AVANCE EJECUTADO ACUMULADO:

16.66%



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE SANTIAGO DE CHUCO

Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros

CIP Nº 74375

PROFESIONISTA DE OBRAS

# INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

189

## ALCANCES GENERALES

La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, en atención al Decreto de Urgencia N° 070-2020; viene inspeccionando los trabajos correspondientes a la ejecución del Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO MUNGURRAL – SANTA ROSA - OYON, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", Mantenimiento Rutinario que beneficiara a las comunidades, en lo siguiente:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>1.0</b>	<b>MANTENIMIENTO RUTINARIO</b>		
<b>1.1</b>	<b>CONSERVACION DE CALZADA</b>		
1.1.1	Limpieza de calzada	km	6.00
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m <sup>2</sup>	3,637.30
1.1.3	Bacheo camino tipo II	m <sup>2</sup>	0.00
1.1.4	Bacheo camino tipo III	m <sup>2</sup>	0.00
1.1.5	Desquinche	m <sup>3</sup>	0.00
1.1.6	Remoción de derrumbes	m <sup>3</sup>	0.00
1.1.7	Perfilado de la superficies sin aporte de material	m <sup>2</sup>	14,669.98
<b>1.2</b>	<b>LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE</b>		
1.2.1	Limpieza de cunetas	m	12,675.01
1.2.2	Limpieza de alcantarilla	und	1.00
1.2.3	Limpieza de badén	und	0.00
1.2.4	Limpieza de Tajea	und	0.00
1.2.5	Limpieza de zanjas de coronación	m	0.00
1.2.6	Limpieza de pontones	und	1.00
1.2.7	Encauzamiento de pequeños cursos de agua	m	525.00
<b>1.3</b>	<b>CONTROL DE VEGETACION</b>		
1.3.1	Roce y limpieza	m <sup>2</sup>	0.00
<b>1.4</b>	<b>SEGURIDAD VIAL</b>		
1.4.1	Conservación de señales	und	25.00
<b>1.5</b>	<b>MÉDIO AMBIENTE</b>		
1.5.1	Reforestación	und	0.00
<b>1.6</b>	<b>VIGILANCIA Y CONTROL</b>		
1.6.1	Vigilancia y control	km	225.00
<b>1.7</b>	<b>ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA</b>		
1.7.1	Reparación de muros secos	m <sup>3</sup>	0.00
1.7.2	Reparación de pontones	und	0.00





# INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

18

## METAS FÍSICAS POR ALCANZAR:

### Descripción del Proyecto

### Objetivos y Metas

El servicio consiste en el mantenimiento periódico y rutinario en un tramo de 15.00 km en el tramo siguiente: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

El proyecto contempla las siguientes metas.

PERIODO: MES 02 (FEBRERO DEL 2021)

PROYECTO "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

D : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

LONGITUD 15 KM

ÍTEMA	DESCRIPCION	Und	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.	ANTERIOR EJECUTADO ACUMULADO			EJECUTADO MES 01			ACUMULADO EJECUTADO TOTAL			SALDO TOTAL A EJECUTAR			
						METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	
0.0	MANTENIMIENTO RUTINARIO																	
1.1.1	Limpieza de Cobada	km	6.00	715.47	4,292.82	0.50	357.74	8.33%	0.50	357.74	8.33%	1.00	715.47	16.67%	5.00	3,577.35	83.33%	
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m²	3,637.30	22.96	83,512.41	303.11	6,959.37	8.33%	303.11	6,959.37	8.33%	606.22	13,918.73	16.67%	3031.08	69,593.67	83.33%	
1.1.3	Bacheo camino tipo II	m²	0.00	22.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4	Bacheo camino tipo III	m²	0.00	22.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.5	Desquinche	m²	0.00	56.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.6	Remoción de detritus	m²	0.00	47.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.7	Pavimentado de la superficie sin aporte de material	m²	14,669.98	2.13	31,247.06	1,222.50	2,603.92	8.33%	1,222.50	2,603.92	8.33%	2,445.00	5,207.84	16.67%	12,224.98	26,039.21	83.33%	
1.2.1	Limpieza de cunetas	m	12,675.01	1.18	14,956.51	1,058.25	1,248.38	8.33%	1,058.25	1,248.38	8.33%	2,116.50	2,496.75	16.67%	10,592.51	12,463.76	83.33%	
1.2.2	Limpieza de alcantarilla	und	1.00	214.64	214.64	0.08	17.89	8.33%	0.08	17.89	8.33%	0.17	35.77	16.67%	0.83	178.87	83.33%	
1.2.3	Limpieza de badén	und	0.00	14.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.4	Limpieza de Tajeo	und	0.00	107.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.5	Limpieza de zanjas de coronación	m	0.00	1.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.6	Limpieza de pontones	und	1.00	283.48	283.48	0.08	23.62	0.00%	0.08	23.62	8.33%	0.17	47.25	0.00%	0.83	236.23	83.33%	
1.2.7	Encauzamiento de pequeños cursos de agua	m	325.00	7.16	2,328.00	43.75	313.25	8.33%	43.75	313.25	8.33%	87.50	626.50	16.67%	437.50	3,152.50	83.33%	
1.3.1	Roca y Limpieza	m²	0.00	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.1	Conservación de Señales	und	25.00	30.06	751.50	2.08	62.83	8.33%	2.08	62.83	8.33%	4.17	125.25	16.67%	20.83	628.25	83.33%	
1.5.1	Restauración	und	0.00	1.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6.1	Vigilancia y Control	km	225.00	8.71	1,959.75	18.75	163.31	8.33%	18.75	163.31	8.33%	37.50	326.63	16.67%	187.50	1,633.13	83.33%	
1.7.1	Reparación de Muros secos	m²	0.00	117.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7.2	Reparación de Pontones	und	0.00	960.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COSTO DIRECTO \$/.</b>						<b>140,977.17</b>	<b>11,748.10</b>		<b>11,748.10</b>		<b>23,496.19</b>	<b>117,480.98</b>						
GASTOS GENERALES 10.0%						14,097.72	1,174.81		1,174.81		2,349.62	11,748.10						
UTILIDAD 5.0%						7,048.86	587.41		587.40		1,174.81	5,874.05						
PARCIAL						162,123.75	13,510.32		13,510.31		27,020.62	135,103.13						
IGV 18.0%						29,182.28	2,431.86		2,431.86		4,863.71	24,318.56						
<b>TOTAL \$/.</b>						<b>191,306.04</b>	<b>15,942.18</b>		<b>15,942.17</b>		<b>31,884.34</b>	<b>156,421.70</b>						
<b>% DE AVANCE</b>							<b>8.33%</b>		<b>8.33%</b>		<b>16.67%</b>	<b>81.77%</b>						

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros  
CIP N° 74375  
INSPECTOR DE OBRA



# INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

182

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

## CONTROL ECONÓMICO DEL SERVICIO

PRESUPUESTO CONTRATADO. - El Presupuesto Contratado, para el servicio de ejecución del mantenimiento periódico y rutinario, se compone de una fórmula de la siguiente manera: FORMULA N° 02 "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

## CONTROL DE VALORIZACIONES DEL SERVICIO:

El avance acumulado contractual, incluye IGV de la Valorización N° 02 es el siguiente:

Total, Valorización N° 02	S/.	15,942.17
Total, Valorización Acumulada	S/.	31,884.33
Monto Total Contractual	S/.	191,306.04
Porcentaje de Avance Valorización N° 02		8.33%
Porcentaje de Avance Acumulado		16.66%

## PLAZO DE LA OBRA:

El plazo contractual para el mantenimiento rutinario es de 365 días calendarios, se inició el 1 de Enero del 2021 y termina el 31 de Diciembre del 2021, en el transcurso del presente periodo de ejecución de obra el contratista no ha solicitado ampliación de plazo contractual (Art° 169 y 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.-Reglamento D. S. N° 350-2015-EF.- Ley N° 30225 y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1341 y D.S. N° 056-2017-EF.





# INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

186

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

## COMENTARIOS DE LA INSPECCIÓN:

Los trabajos, se vienen realizando de forma normal de acuerdo a la programación de la obra, a la fecha del informe según Acta de Entrega de Terreno de fecha: 22-Agosto-2020 y Acta de Inicio M. Rutinario de Servicio de fecha: 01-Enero-2021; se viene realizando los trabajos según el presupuesto el Mantenimiento Rutinario

Así mismo la inspección constatará y verificará que; cumpla con los requisitos técnicos para el mantenimiento anual.

Se coordina con la Residencia, en lo referente a los avances de los trabajos, ya que nos encontramos en épocas de lluvias, propias de esta época del año, que desgastarán la plataforma de afirmado.

Durante los trabajos se pudo apreciar, que los trabajadores cuentan con implementos de seguridad (Cascos, Botas, Chalecos, etc.)

## CONTROL DE CAMPO:

La inspección ha realizado continuamente y permanentemente el control de campo en forma minuciosa verificando el cumplimiento de los documentos técnicos del Plan de Trabajo; los cuales son: Planos, Especificaciones Técnicas y Metrados del Expediente Técnico (Plan de Trabajo); así como también ordenes emitidas por el suscrito y correcciones cuando la situación ameritaba.



**VALORIZACION MENSUAL N° 02**

PERIODO: MES 02 (FEBRERO DEL 2021)

PROYECTO "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

LONGITUD 15 KM

ITEM	DESCRIPCION	Und	Medida	Precio S/.	Parcela S/.	ANTERIOR EJECUTADO ACUMULADO		EJECUTADO MES 01		ACUMULADO EJECUTADO TOTAL		SALDO TOTAL A EJECUTAR				
						METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	%
1.0	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS															
1.1.1	Limpieza de Calzada	km	6.00	715.47	4,292.82	0.50	357.74	8.33%	0.50	357.74	1.00	715.47	16.67%	5.00	3,577.35	83.33%
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m²	3,637.30	22.96	83,512.41	303.11	6,959.37	8.33%	303.11	6,959.37	606.22	13,918.73	16.67%	3031.08	69,593.67	83.33%
1.1.3	Bacheo camino tipo II	m²	0.00	22.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Bacheo camino tipo III	m²	0.00	22.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Desquinche	m²	0.00	56.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6	Remoción de drenajes	m	0.00	47.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7	Perfilado de la superficie sin aporte de material	m²	14,669.98	2.13	31,247.06	1,222.50	2,603.92	8.33%	1,222.50	2,603.92	2,445.00	5,207.84	16.67%	12,224.98	26,039.21	83.33%
1.2	ARREGLA DE OBRAS DE OBRAS															
1.2.1	Limpieza de Cunetas	m	12,675.01	1.18	14,856.51	1,056.25	1,246.38	8.33%	1,056.25	1,246.38	2,112.50	2,492.75	16.67%	10,562.51	12,463.76	83.33%
1.2.2	Limpieza de alcantarilla	und	1.00	214.64	214.64	0.08	17.89	8.33%	0.08	17.89	0.17	35.77	16.67%	0.83	178.87	83.33%
1.2.3	Limpieza de bachen	und	0.00	14.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Limpieza de tajeta	und	0.00	107.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Limpieza de juntas de coronación	m	0.00	1.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Limpieza de puentes	und	1.00	283.48	283.48	0.08	23.62	0.00%	0.08	23.62	0.17	47.25	0.00%	0.83	236.23	83.33%
1.2.7	Encuzamiento de pequeños cursos de agua	m	525.00	7.16	3,759.00	43.75	313.25	8.33%	43.75	313.25	87.50	626.50	16.67%	437.50	3,132.50	83.33%
1.3	CONTROL DE VEGETACION															
1.3.1	Poce y Limpieza	m²	0.00	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	SEGURIDAD VIAL															
1.4.1	Conservación de Señales	und	25.00	30.06	751.50	2.08	62.63	8.33%	2.08	62.63	4.17	125.25	16.67%	20.83	626.25	83.33%
1.5	MEJORAMIENTO															
1.5.1	Reforestación	und	0.00	1.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	VIGILANCIA Y CONTROL															
1.6.1	Vigilancia y Control	km	225.00	8.71	1,959.75	18.75	163.31	8.33%	18.75	163.31	37.50	328.63	16.67%	187.50	1,633.13	83.33%
1.7	REPARACION DE MUROS SECCOS COMPLEMENTARIA															
1.7.1	Reparación de Muros secos	m²	0.00	117.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2	Reparación de Pantones	und	0.00	80.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COSTO DIRECTO S/.</b>						<b>140,977.17</b>	<b>11,748.10</b>		<b>11,748.10</b>	<b>11,748.10</b>	<b>23,496.19</b>	<b>117,480.98</b>				
<b>GASTOS GENERALES</b>						<b>14,097.72</b>	<b>1,174.81</b>		<b>1,174.81</b>	<b>1,174.81</b>	<b>2,349.62</b>	<b>11,748.10</b>				
<b>UTILIDAD</b>						<b>7,048.86</b>	<b>587.40</b>		<b>587.40</b>	<b>587.40</b>	<b>1,174.81</b>	<b>5,874.05</b>				
<b>PARCIAL</b>						<b>162,123.75</b>	<b>13,510.31</b>		<b>13,510.31</b>	<b>13,510.31</b>	<b>27,020.62</b>	<b>135,103.13</b>				
<b>IGV</b>						<b>29,182.28</b>	<b>2,431.86</b>		<b>2,431.86</b>	<b>2,431.86</b>	<b>4,863.71</b>	<b>24,318.57</b>				
<b>TOTAL S/.</b>						<b>191,306.04</b>	<b>15,942.17</b>		<b>15,942.17</b>	<b>15,942.17</b>	<b>31,884.34</b>	<b>159,421.70</b>				
<b>% DE AVANCE</b>							<b>8.33%</b>		<b>8.33%</b>	<b>8.33%</b>	<b>16.67%</b>	<b>83.33%</b>				

**CONSORCIO SANTA ROSA**  
 Nancy Nicodemos Salazar  
 REPRESENTANTE COMUNITARIO  
 UNI: 41737906

**COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU**  
 Consejo Departamental Arequipa - Huari  
 Marco Velazquez Veasquez  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP 69469

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO**  
 Ing. Quiñes Esteban Pizarro Carrasco  
 CIP N° 14375  
 INSPECTOR DE OBRAS


185

## CONTROL DE AVANCE DE EJECUCION

**"SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"**

**ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO**

PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO: 365 DIAS CALENDARIO



AVANCE PROGRAMADO					
N° de MES	MES	MONTOS TOTAL (Incl. IGV)		PORCENTAJES	
		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
		S/	S/	%	%
					0.00%
MES 1	ENERO	15,942.17	15,942.17	8.33%	8.33%
MES 2	FEBRERO	15,942.17	31,884.34	8.33%	16.67%
MES 3	MARZO	15,942.17	47,826.50	8.33%	25.00%
MES 4	ABRIL	15,942.17	63,768.67	8.33%	33.33%
MES 5	MAYO	15,942.17	79,710.84	8.33%	41.67%
MES 6	JUNIO	15,942.17	95,653.01	8.33%	50.00%
MES 7	JULIO	15,942.17	111,595.18	8.33%	58.33%
MES 8	AGOSTO	15,942.17	127,537.34	8.33%	66.67%
MES 9	SETIEMBRE	15,942.17	143,479.51	8.33%	75.00%
MES 10	OCTUBRE	15,942.17	159,421.68	8.33%	83.33%
MES 11	NOVIEMBRE	15,942.17	175,363.85	8.33%	91.67%
MES 12	DICIEMBRE	15,942.17	191,306.02	8.33%	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>191,306.02</b>		<b>100.00%</b>	

AVANCE EJECUTADO					
N° de MES	MES	MONTOS TOTAL (Incl. IGV)		PORCENTAJES	
		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
		S/	S/	%	%
					0.00%
MES 1	ENERO	15,942.17	15,942.17	8.33%	8.33%
MES 2	FEBRERO	15,942.17	15,942.17	8.33%	16.67%
MES 3	MARZO				
MES 4	ABRIL				
MES 5	MAYO				
MES 6	JUNIO				
MES 7	JULIO				
MES 8	AGOSTO				
MES 9	SETIEMBRE				
MES 10	OCTUBRE				
MES 11	NOVIEMBRE				
MES 12	DICIEMBRE				
<b>TOTAL</b>		<b>31,884.33</b>		<b>16.67%</b>	


**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO**  
 Ing. Camar Enrique Balza Castro  
 CIP N° 74378  
 INSPECTOR DE OBRA

## MANTENIMIENTO RUTINARIO (PLANILLA DE METRADOS)

PROYECTO: "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: DPTO: LA LIBERTAD PROV: SANTIAGO DE CHUCO LOC: MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON

Luzijuuu  
/r m)

15.00

Item	Descripción	Unidad	N° ELEMENTOS	DIMENSIONES			AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
				LARGO	ANCHO	ALTO				
1.0	MANTENIMIENTO RUTINARIO									
1.1	OBRAS PRELIMINARES									
1.1.1	Limpieza de Calzada	km	1.00	6.00				0.50	0.50	
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m²	1.00			3,637.30		303.11	303.11	
1.1.2	Bacheo camino tipo II	m²	1.00			0.00		0.00	0.00	
1.1.2	Bacheo camino tipo III	m²	1.00			0.00		0.00	0.00	
1.1.3	Desquincine	m³	1.00				0.00	0.00	0.00	
1.1.4	Remoción de derrumbes	m³	1.00				0.00	0.00	0.00	
1.1.5	Perfilado de la superficie sin aporte de material	m²	1.00			14,669.98		1,222.50	1,222.50	
1.2	PAVIMENTOS									
1.2.1	Limpieza de Cunetas	m	1.00					1,056.25	1,056.25	
1.2.2	PROGRESIVA 0+000 A 15+000			12,675.01						
1.2.2	Limpieza de Alcantarilla	und	1.00					0.08	0.08	
1.2.3	Limpieza de baden	und	0.00					0.00	0.00	
1.2.4	Limpieza de Tajea	und	0.00					0.00	0.00	
1.2.5	Limpieza de zanjas de coronación	m	1.00	0.00				0.00	0.00	
1.2.6	Limpieza de pontones	und	1.00					0.08	0.08	
1.2.7	Encauzamiento de pequeños cursos de agua	m	1.00	525.00				43.75	43.75	
1.3	CONTROL DE VEGETACIÓN									
1.3.1	Roce y Limpieza	m2	1.00			0.00		0.00	0.00	
1.4	SEGURIDAD VIAL									
1.4.1	Conservación de señales	u	25.00					2.08	2.08	
1.5	MEDIO AMBIENTE									
1.5.1	Reforestación	u	0.00					0.00	0.00	
1.6	VIGILANCIA Y CONTROL									
1.6.1	Vigilancia y Control	km	1.00	225.00				18.75	18.75	
1.7	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA									
1.7.1	Reparación de muros secos	m3	1.00				0.00	0.00	0.00	
1.7.2	Reparación de pontones	u	0.00					0.00	0.00	


  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO**  
 Ing. César Enrique Bazaín Castro  
 CIP N° 74378  
 INSPECTOR DE OBRAS

### MANTENIMIENTO RUTINARIO

PROYECTO: "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: DPTO: LA LIBERTAD PROV: SANTIAGO DE CHUCO DIST: SANTIAGO DE CHUCO LOC: MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	MES Nº02	
				01/02/2021 AL 28/02/2021	
				PROGRAMADO	EJECUTADO
<b>31 DÍAS</b>					
<b>1.0</b>	<b>MANTENIMIENTO RUTINARIO</b>				
<b>1.1</b>	<b>CONSERVACION DE CALZADA</b>				
1.1.1	Limpieza de calzada	km	6.00	357.74	357.74
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m²	3,637.30	6,959.37	6,959.37
1.1.2	Bacheo camino tipo II	m²	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Bacheo camino tipo III	m²	0.00	0.00	0.00
1.1.3	Desquinche	m³	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Remoción de derrumbes	m³	0.00	0.00	0.00
1.1.5	Perfilado de la superficies sin aporte de material	m²	14,669.98	2,603.92	2,603.92
<b>1.2</b>	<b>LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE</b>				
1.2.1	Limpieza de cunetas	m	12,675.01	1,246.36	1,246.36
1.2.2	Limpieza de alcantarilla	und	1.00	17.89	17.89
1.2.3	Limpieza de badén	und	0.00	0.00	0.00
1.2.4	Limpieza de Tajea	und	0.00	0.00	0.00
1.2.5	Limpieza de zanjas de coronación	m	0.00	0.00	0.00
1.2.6	Limpieza de pontones	und	1.00	23.62	23.62
1.2.7	Encauzamiento de peuqueños cursos de agua	m	525.00	313.25	313.25
<b>1.3</b>	<b>CONTROL DE VEGETACION</b>				
1.3.1	Roce y limpieza	m²	0.00	0.00	0.00
<b>1.4</b>	<b>SEGURIDAD VIAL</b>				
1.4.1	Conservación de señales	und	25.00	62.63	62.63
<b>1.5</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>				
1.5.1	Reforestación	und	0.00	0.00	0.00
<b>1.6</b>	<b>VIGILANCIA Y CONTROL</b>				
1.6.1	Vigilancia y control	km	225.00	163.31	163.31
<b>1.7</b>	<b>ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA</b>				
1.7.1	Reparación de muros secos	m²	0.00	0.00	0.00
1.7.2	Reparación de pontones	und	0.00	0.00	0.00
<b>Costo Directo</b>				<b>11,748.10</b>	<b>11,748.10</b>
Gastos Generales			10.00%	1,174.81	1,174.81
Utilidad			5.00%	587.40	587.40
<b>Parcial</b>				<b>13,510.31</b>	<b>13,510.31</b>
I.G.V.			18.00%	2,431.86	2,431.86
<b>TOTAL :</b>				<b>15,942.17</b>	<b>15,942.17</b>
<b>Porcentaje de avance por Mes</b>				<b>8.33%</b>	<b>8.33%</b>
<b>Porcentaje de avance acumulado</b>				<b>8.33%</b>	<b>8.33%</b>


**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO**  
 Ing. Germán Enrique Bazán Cisneros  
 CIP: N° 4.4376  
 INSPECTOR DE OBRA



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO**

INFORME MENSUAL N° 02  
EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

“SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: MUNGURRAL - SANTA ROSA - OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO- PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO”



FEBRERO – 2021



# "CONSORCIO SANTA ROSA"

178

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia".

**CARTA N°004 - 2021**

Santiago de Chuco, 02 de Marzo de 2021.

Señor : **NANCY NICODEMOS SALAZAR**  
Representante de la empresa contratista

De : **ING. MARCO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ**  
Residente del Servicio

**Asunto : ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACIÓN N°  
02 – ANEXO N° 04  
TRAMO: MUNGURRAL – SANTA ROSA - OYON**

**Referencia : CONTRATO N°002-2020-MPSCH-LOG SERVICIO PARA  
LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y  
RUTINARIO DEL CAMINO VECINALES TRAMO EL MOLLE  
– CALLAYGUIDA BAJA – EMP LI-122 (QUIGUIR) DEL  
DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA  
SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD Y SERVICIO DE  
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LOS  
CAMINOS VECINALES TRAMO MUNGURRAL – SANTA  
ROSA – OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO  
PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD.**

Por medio de la presente, me es grato saludarle cordialmente a usted y a la vez para hacerle alcance el INFORME MENSUAL DE VALORIZACIÓN N° 2 DEL SERVICIO TRAMO: MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON , ANEXO N° 04, según indicado en la referencia.

A la espera de la aprobación respectiva.

Atentamente.



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ  
Consejo Departamental Ancash - Huánuco

**Marco Velásquez Velásquez**  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP 99468

Residente del Servicio

recibi el 02/03/21

**CONSORCIO SANTA ROSA**

**Nancy Nicodemos Salazar**  
CNI: 44797900

REPRESENTANTE COMUN

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD



# INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

189


## INFORME N° 002-2021 ING° GEBC-IO/MPSCH.

**A :** ING° DAVID IVAN SILVA TORRES.  
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA – MPSCH

**ATENCIÓN :** ING° RAFAEL KEVINALAN VALENCIA REBAZA  
GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MPSCH

**DE :** ING° GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS.  
INSPECTOR DE OBRA

**ASUNTO :** CONFORMIDAD DEL INFORME MENSUAL DE VALORIZACIÓN N°02 – ANEXO N°04 TRAMO: EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP L1-122 (QUIGUIR)



101 org.  
102 corp.

**REFERENCIA :** CONTRATO DE SERVICIO N°002-2020-MPSCH-LOG: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD".

**FECHA :** Santiago de Chuco, 05 de MARZO del 20201


Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente, así mismo hacer de su conocimiento que dada la Obra: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO MUNGURRAL – SANTA ROSA – OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD". Se alcanza la conformidad correspondiente del **INFORME MENSUAL DE VALORIZACIÓN N°02 – ANEXO N°04 TRAMO: EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP L1-122 (QUIGUIR)** durante el periodo de trabajo del mes de FEBRERO.

Es todo cuanto tengo que informar a Ud. Para su conocimiento y fines.

Atentamente



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros  
CIP N° 74375  
INSPECTOR DE OBRA





... DEL MANTENIMIENTO  
DIRECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

**VALORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE SERVICIO  
RUTINARIO N° 02**

**INFORME DE INSPECCIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE  
EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO  
N° 02**

**FASE III - ANEXO N°04**

**ENERO - 2021**

**SERVICIO:**

**MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS  
VECINALES TRAMO:**

**“EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA EMP LI-122  
(QUIGUIR), DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO -  
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO- LA  
LIBERTAD.”**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE SANTIAGO DE CHUCO

Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros  
CIP N° 74375  
INSPECTOR DE OBRA



# INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP Nº 74375

186

SISTEMA DE CONTRATACIÓN:  
A SUMA ALZADA

FIRMA DEL CONTRATO:  
21/08/2020

FECHA DE ENTREGA DEL TERRENO:  
22/08/2020

PAGO ADELANTO DIRECTO:  
NO SE SOLICITO

PAGO ADELANTO DE MATERIALES:  
NO SE SOLICITO

FECHA CONTRACTUAL DE INICIO DEL SERVICIO M. RUTINARIO:  
01/01/2021

FECHA CONTRACTUAL DE TERMINO DEL SERVICIO M. RUTINARIO:  
31/12/2021

PLAZO DE EJECUCIÓN:  
500 DÍAS CALENDARIOS

INSPECTOR DE SERVICIO:  
INGº GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS

RESIDENTE DE OBRA:  
INGº MARCO VELASQUEZ VELASQUEZ

AVANCE EJECUTADO MES DE FEBRERO-2021:  
8.33%

AVANCE PROGRAMADO MES DE FEBRERO-2021:  
8.33%

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO:  
16.66%

AVANCE EJECUTADO ACUMULADO:  
16.66%



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE SANTIAGO DE CHILO

Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros  
CIP Nº 74375  
INSPECCIÓN DE OBRA



# INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

183

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP Nº 74375

## ALCANCES GENERALES

La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, en atención al Decreto de Urgencia N° 070-2020; viene inspeccionando los trabajos correspondientes a la ejecución del Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario: **"MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE-CALLAYGUIDA BAJA-EMP LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"**, Mantenimiento Rutinario que beneficiara a las comunidades, en lo siguiente:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>1.0</b>	<b>MANTENIMIENTO RUTINARIO</b>		
<b>1.1</b>	<b>CONSERVACION DE CALZADA</b>		
1.1.1	Limpeza de calzada	km	1.08
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m <sup>2</sup>	120.70
1.1.3	Bacheo camino tipo II	m <sup>2</sup>	75.96
1.1.4	Bacheo camino tipo III	m <sup>2</sup>	0.00
1.1.5	Desquinche	m <sup>3</sup>	31.92
1.1.6	Remoción de derrumbes	m <sup>3</sup>	0.45
1.1.7	Perfilado de la superficies sin aporte de material	m <sup>2</sup>	600.06
<b>1.2</b>	<b>LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE</b>		
1.2.1	Limpeza de cunetas	m	1,083.33
1.2.2	Limpeza de alcantarilla	u	0.58
1.2.3	Limpeza de baden	m <sup>2</sup>	0.00
1.2.4	Limpeza de zanjas de coronación	m	0.00
1.2.5	Limpeza de pontones	u	0.00
1.2.6	Encauzamiento de pequeños cursos de agua	m	20.09
<b>1.3</b>	<b>CONTROL DE VEGETACION</b>		
1.3.1	Roce y limpieza	m <sup>2</sup>	55.37
<b>1.4</b>	<b>SEGURIDAD VIAL</b>		
1.4.1	Conservación de señales	u	2.42
<b>1.5</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>		
1.5.1	Reforestación	u	13.75
<b>1.6</b>	<b>VIGILANCIA Y CONTROL</b>		
1.6.1	Vigilancia y control	km	14.08
<b>1.7</b>	<b>ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA</b>		
1.7.1	Reparación de muros secos	m <sup>3</sup>	0.00
1.7.2	Reparación de pontones	u	0.00





# INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

124

## METAS FÍSICAS POR ALCANZAR:

### Descripción del Proyecto

### Objetivos y Metas

El servicio consiste en el mantenimiento periódico y rutinario en un tramo de 13.00 km en el tramo siguiente: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE-CALLAYGUIDA BAJA-EMP LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

El proyecto contempla las siguientes metas.

## VALORIZACION MENSUAL N° 02

PERIODO: MES 02 (FEBRERO DEL 2021)

PROY: "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP -LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO LONGITUD 13 KM

ÍTEM	DESCRIPCION	Und	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.	ANTERIOR EJECUTADO ACUMULADO			EJECUTADO MES 01			ACUMULADO EJECUTADO TOTAL			SALDO TOTAL A EJECUTAR			
						METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	
1.0	MANTENIMIENTO RUTINARIO																	
1.1.1	Limpieza de Calzada	km	13.00	715.47	9,301.11	1.08	775.09	8.33%	1.08	775.09	8.33%	2.17	1,550.19	16.67%	10.83	7,750.93	83.33%	
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m²	1,448.42	22.9%	33,255.68	120.70	2,771.31	8.33%	120.70	2,771.31	8.33%	241.40	5,542.62	16.67%	1,207.02	27,713.10	83.33%	
1.1.3	Bacheo camino tipo II	m²	911.57	22.9%	20,929.65	75.96	1,744.14	8.33%	75.96	1,744.14	8.33%	151.93	3,488.27	16.67%	759.04	17,441.37	83.33%	
1.1.4	Bacheo camino tipo III	m²	0.00	22.9%														
1.1.5	Desquinche	m²	383.00	56.70	21,716.10	31.92	1,809.68	8.33%	31.92	1,809.68	8.33%	63.83	3,619.35	16.67%	319.17	18,096.75	83.33%	
1.1.6	Remoción de derumbes	m²	5.40	47.70	257.58	0.45	21.47	8.33%	0.45	21.47	8.33%	0.90	42.93	16.67%	4.50	214.65	83.33%	
1.1.7	Perfilado de la superficie sin aporte de material	m²	7,200.72	2.13	15,337.53	800.06	1,278.13	8.33%	800.06	1,278.13	8.33%	1,200.12	2,556.26	16.67%	6,000.60	12,781.29	83.33%	
1.2.1	Limpieza de cunetas	m	13,000.00	1.18	15,340.00	1,083.33	1,278.33	8.33%	1,083.33	1,278.33	8.33%	2,166.67	2,556.67	16.67%	10,833.33	12,783.33	83.33%	
1.2.2	Limpieza de alcantarilla	u	7.00	214.64	1,502.48	0.58	125.21	8.33%	0.58	125.21	8.33%	1.17	250.41	16.67%	5.83	1,252.07	83.33%	
1.2.3	Limpieza de bacheo	m²	0.00	14.18														
1.2.4	Limpieza de zanjas de coronación	m	0.00	1.18														
1.2.5	Limpieza de pontones	u	0.00	263.48														
1.2.6	Encauzamiento de pequeños cursos de agua	m	241.09	7.16	1,728.20	20.08	143.85	8.33%	20.08	143.85	8.33%	40.18	287.70	16.67%	200.91	1,438.50	83.33%	
1.3.1	Rozas y Limpieza	m²	664.44	0.36	238.20	55.37	19.93	8.33%	55.37	19.93	8.33%	110.74	39.87	16.67%	553.70	199.33	83.33%	
1.4.1	Conservación de Señales	u	29.00	30.06	871.74	2.42	72.65	8.33%	2.42	72.65	8.33%	4.83	145.29	16.67%	24.17	728.45	83.33%	
1.5.1	Reforestación	u	165.00	1.41	232.65	13.76	19.39	8.33%	13.75	19.39	8.33%	27.50	38.78	16.67%	137.50	193.88	83.33%	
1.6.1	Vigilancia y Control	km	169.00	8.70	1,470.30	14.08	122.53	8.33%	14.08	122.53	8.33%	28.17	245.05	16.67%	140.83	1,225.25	83.33%	
1.7.1	Reparación de Muros secos	m²	0.00	117.44														
1.7.2	Reparación de Pontones	u	0.00	820.35														
<b>COSTO DIRECTO \$/.</b>						<b>122,180.22</b>	<b>10,181.69</b>		<b>10,181.69</b>		<b>20,363.38</b>		<b>101,816.84</b>					
CARGOS GENERALES 10.0%						12,218.02	1,018.17		1,018.17		2,036.34		10,181.68					
UTILIDAD 5.0%						6,109.01	509.08		509.08		1,018.17		5,090.84					
PARCIAL						140,507.25	11,708.94		11,708.94		23,417.88		117,089.37					
ICV 18.0%						25,291.31	2,107.61		2,107.61		4,215.22		21,076.09					
<b>TOTAL \$/.</b>						<b>165,798.56</b>	<b>13,816.55</b>		<b>13,816.55</b>		<b>27,633.10</b>		<b>138,165.46</b>					
<b>% DE AVANCE</b>							<b>8.33%</b>		<b>8.33%</b>		<b>16.67%</b>		<b>83.33%</b>					

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros  
CIP N° 74375  
INSPECTOR DE OBRA

**INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO**

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

CONTROL ECONÓMICO DEL SERVICIO

PRESUPUESTO CONTRATADO. - El Presupuesto Contratado, para el servicio de ejecución del mantenimiento periódico y rutinario, se compone de una fórmula de la siguiente manera: FORMULA N° 02 "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE-CALLAYGUIDA BAJA-EMP LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

CONTROL DE VALORIZACIONES DEL SERVICIO:

El avance acumulado contractual, incluye IGV de la Valorización N° 02 es el siguiente:

Total, Valorización N° 02	S/.	13,816.55
Total, Valorización Acumulada	S/.	27,633.10
Monto Total Contractual	S/.	165,798.56
Porcentaje de Avance Valorización N° 01		8.33%
Porcentaje de Avance Acumulado		16.67%

PLAZO DE LA OBRA:

El plazo contractual para el mantenimiento rutinario es de 365 días calendarios, se inició el 1 de Enero del 2021 y termina el 31 de Diciembre del 2021, en el transcurso del presente periodo de ejecución de obra el contratista no ha solicitado ampliación de plazo contractual (Art° 169 y 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.-Reglamento D. S. N° 350-2015-EF.- Ley N° 30225 y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1341 y D.S. N° 056-2017-EF.





# INSPECTOR DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

182

Ingeniero Civil

ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS CIP N° 74375

## COMENTARIOS DE LA INSPECCIÓN:

Los trabajos, se vienen realizando de forma normal de acuerdo a la programación de la obra, a la fecha del informe según Acta de Entrega de Terreno de fecha: 22-Agosto-2020 y Acta de Inicio M. Rutinario de Servicio de fecha: 01-Enero-2021; se viene realizando los trabajos según el presupuesto el Mantenimiento Rutinario

Así mismo la inspección constatará y verificará que; cumpla con los requisitos técnicos para el mantenimiento anual.

Se coordina con la Residencia, en lo referente a los avances de los trabajos, ya que nos encontramos en épocas de lluvias, propias de esta época del año, que desgastaran la plataforma de afirmado.

Durante los trabajos se pudo apreciar, que los trabajadores cuentan con implementos de seguridad (Cascos, Botas, Chalecos, etc.)

## CONTROL DE CAMPO:

La inspección ha realizado continuamente y permanentemente el control de campo en forma minuciosa verificando el cumplimiento de los documentos técnicos del Plan de Trabajo; los cuales son: Planos, Especificaciones Técnicas y Metrados del Expediente Técnico (Plan de Trabajo); así como también ordenes emitidas por el suscrito y correcciones cuando la situación ameritaba.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE SANTIAGO DE CHUCO  
Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros  
CIP. N° 74375  
INSPECTOR DE OBRA

**VALORIZACION MENSUAL N° 02**


PERIODO: MES 02 (FEBRERO DEL 2021)

PROYECTO "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP -LJ 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCHO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCHO - LA LIBERTAD"

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCHO

LONGITUD 13 KM

ITEM	DESCRIPCION	Und	Medrado	Precio \$/.	Parcial \$/.	ANTERIOR EJECUTADO ACUMULADO		EJECUTADO MES 01		ACUMULADO EJECUTADO TOTAL		SAIDO TOTAL A EJECUTAR	
						METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO
1.0	MANTENIMIENTO RUTINARIO												
1.1.1	Limpieza de Calzada	km	13.00	715.47	9,301.11	1.08	775.09	1.08	775.09	2.17	1,550.19	10.83	7,750.93
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m²	1,448.42	22.96	33,255.68	120.70	2,771.31	120.70	2,771.31	241.40	5,542.62	1207.02	27,713.10
1.1.3	Bacheo camino tipo II	m²	911.57	22.96	20,929.65	75.96	1,744.14	75.96	1,744.14	151.93	3,488.27	759.64	17,441.37
1.1.4	Bacheo camino tipo III	m²	0.00	22.96									
1.1.5	Descaunche	m²	383.00	56.70	21,716.10	31.92	1,809.68	31.92	1,809.68	63.83	3,619.35	319.17	18,096.75
1.1.6	Remoción de deturpantes	m³	5.40	47.70	257.58	0.45	21.47	0.45	21.47	0.90	42.93	4.50	214.85
1.1.7	Perfilado de la superficie sin aporte de material	m²	7,200.72	2.13	15,337.53	600.06	1,278.13	600.06	1,278.13	1,200.12	2,556.26	6000.60	12,781.28
1.2.1	Limpieza de cunetas	m	13,000.00	1.18	15,340.00	1,083.33	1,278.33	1,083.33	1,278.33	2,166.67	2,556.67	1,083.33	12,783.33
1.2.2	Limpieza de alcantarilla	U	7.00	214.64	1,502.48	0.58	125.21	0.58	125.21	1.17	250.41	5.83	1,252.07
1.2.3	Limpieza de banden	m²	0.00	14.18									
1.2.4	Limpieza de zonas de coronación	m	0.00	1.18									
1.2.5	Limpieza de pontones	U	0.00	283.48									
1.2.6	Encasamiento de pequeños cursos de agua	m	241.09	7.16	1,726.20	20.09	143.85	20.09	143.85	40.18	287.70	200.91	1,438.50
1.3.1	Roca y Limpieza SEGURIDAD VIAL	m²	664.44	0.36	239.20	55.37	19.93	55.37	19.93	110.74	36.87	553.70	189.33
1.4.1	Conservación de Señales	U	29.00	30.06	871.74	2.42	72.65	2.42	72.65	4.83	145.29	24.17	726.45
1.5.1	Reformación de Caminos	U	1.45	1.41	2,053.55	13.75	19.39	13.75	19.39	27.50	38.78	137.50	193.88
1.6.1	Vigilancia y Control	km	169.00	8.70	1,470.30	14.08	122.53	14.08	122.53	28.17	245.05	140.83	1,225.25
1.7.1	Reparación de Muros secos	m²	0.00	177.44									
1.7.2	Reparación de Pontones	U	0.00	840.55									
<b>COSTO DIRECTO \$/.</b>					<b>122,180.22</b>	<b>10,181.69</b>	<b>10,181.69</b>	<b>10,181.69</b>	<b>10,181.69</b>	<b>20,363.38</b>	<b>101,816.84</b>	<b>101,816.84</b>	
<b>GASTOS GENERALES</b>					<b>10.0%</b>	<b>12,218.02</b>	<b>1,018.17</b>	<b>1,018.17</b>	<b>1,018.17</b>	<b>2,036.34</b>	<b>10,181.68</b>	<b>10,181.68</b>	
<b>UTILIDAD</b>					<b>5.0%</b>	<b>6,109.01</b>	<b>509.08</b>	<b>509.08</b>	<b>509.08</b>	<b>1,018.17</b>	<b>5,090.84</b>	<b>5,090.84</b>	
<b>PARCIAL</b>						<b>140,507.25</b>	<b>11,708.94</b>	<b>11,708.94</b>	<b>11,708.94</b>	<b>23,417.88</b>	<b>117,089.37</b>	<b>117,089.37</b>	
<b>IGV</b>					<b>18.0%</b>	<b>25,291.31</b>	<b>2,107.61</b>	<b>2,107.61</b>	<b>2,107.61</b>	<b>4,215.22</b>	<b>21,076.09</b>	<b>21,076.09</b>	
<b>TOTAL \$/.</b>					<b>165,798.54</b>	<b>13,816.55</b>	<b>13,816.55</b>	<b>13,816.55</b>	<b>13,816.55</b>	<b>27,633.10</b>	<b>138,165.46</b>	<b>138,165.46</b>	
<b>% DE AVANCE</b>						<b>8.33%</b>	<b>8.33%</b>	<b>8.33%</b>	<b>8.33%</b>	<b>16.67%</b>	<b>63.33%</b>	<b>63.33%</b>	



**VALORIZACION MENSUAL N° 02**  
**PERIODO: MES 02 (FEBRERO DEL 2021)**

**"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP - UJ 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"**

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

LONGITUD 13 KM

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Und	Mejorado	Precio \$/.	Parcial \$/.	ANTERIOR EJECUTADO ACUMULADO		EJECUTADO MES 01		ACUMULADO EJECUTADO TOTAL		SALDO TOTAL A EJECUTAR				
						METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%		
1.0	MANTENIMIENTO RUTINARIO															
1.1	CONSERVACIÓN DE CALZADA															
1.1.1	Limpieza de Calzada	km	13.00	715.47	9,301.11	1.08	775.09	8.33%	1.08	775.09	8.33%	2.17	1,550.19	10.83	7,750.93	83.33%
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m²	1,448.42	23.96	33,295.68	120.70	2,771.31	8.33%	120.70	2,771.31	8.33%	241.40	5,542.62	1207.02	27,713.10	83.33%
1.1.3	Bacheo camino tipo II	m²	911.57	23.96	20,929.65	75.86	1,744.14	8.33%	75.86	1,744.14	8.33%	151.83	3,488.27	759.64	17,441.37	83.33%
1.1.4	Bacheo camino tipo III	m²	0.00	23.96												
1.1.5	Desquinche	m³	383.00	55.70	21,716.10	31.92	1,809.98	8.33%	31.92	1,809.98	8.33%	63.83	3,619.35	319.17	18,096.75	83.33%
1.1.6	Remoción de derrumbes	m³	5.40	47.70	257.58	0.45	21.47	8.33%	0.45	21.47	8.33%	0.90	42.93	4.50	214.65	83.33%
1.1.7	Perfilado de la superficie sin aporte de material	m²	7,200.72	2.13	15,337.93	600.06	1,278.13	8.33%	600.06	1,278.13	8.33%	1,200.12	2,556.26	6000.00	12,781.28	83.33%
1.2	Limpieza de cunetas	m	13,000.00	1.18	15,340.00	1,083.33	1,278.33	8.33%	1,083.33	1,278.33	8.33%	2,166.67	2,556.67	10,833.33	12,783.33	83.33%
1.2.1	Limpieza de alcantarilla	U	7.00	214.64	1,502.48	0.58	125.21	8.33%	0.58	125.21	8.33%	1.17	250.41	5.83	1,752.07	83.33%
1.2.2	Limpieza de borden	m	0.00	14.18												
1.2.3	Limpieza de zanjas de coronación	m	0.00	1.18												
1.2.4	Limpieza de pautones	U	0.00	283.46												
1.2.5	Encarcamiento de pequeños cursos de agua	m	241.09	7.16	1,726.20	20.09	143.85	8.33%	20.09	143.85	8.33%	40.18	287.70	200.91	1,438.50	83.33%
1.2.6	CONTROL DE ASFALTOS															
1.3	Roce y Limpieza	m²	664.44	0.36	239.20	55.37	19.93	8.33%	55.37	19.93	8.33%	110.74	39.87	553.70	199.33	83.33%
1.4	SEGURIDAD VIAL															
1.4.1	Conservación de Señales	U	29.00	30.06	871.74	2.42	72.65	8.33%	2.42	72.65	8.33%	4.83	145.29	24.17	726.45	83.33%
1.5	Reforestación	U	165.00	1.41	232.65	13.75	19.39	8.33%	13.75	19.39	8.33%	27.50	38.78	137.50	193.88	83.33%
1.5.1	VEGETACIÓN CONTROLADA															
1.6	Vigilancia y Control	km	169.00	2.70	1,470.30	14.08	122.53	8.33%	14.08	122.53	8.33%	28.17	245.05	140.83	1,225.25	83.33%
1.6.1	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS															
1.7	Reparación de Muros secos	m³	0.00	117.44												
1.7.1	Reparación de Fontanas	U	0.00	860.55												
1.7.2																
<b>COSTO DIRECTO \$/.</b>						<b>122,180.22</b>	<b>10,181.69</b>		<b>10,181.69</b>	<b>20,363.38</b>		<b>101,816.89</b>				
<b>GASTOS GENERALES</b>						<b>12,218.02</b>	<b>1,018.17</b>		<b>1,018.17</b>	<b>2,036.34</b>		<b>10,181.69</b>				
<b>UTILIDAD</b>						<b>6,109.01</b>	<b>509.08</b>		<b>509.08</b>	<b>1,018.17</b>		<b>5,090.84</b>				
<b>PARCIAL</b>						<b>140,507.25</b>	<b>11,708.94</b>		<b>11,708.94</b>	<b>23,417.88</b>		<b>117,089.42</b>				
<b>IGV</b>						<b>25,291.31</b>	<b>2,107.61</b>		<b>2,107.61</b>	<b>4,215.22</b>		<b>21,076.10</b>				
<b>TOTAL \$/.</b>						<b>165,798.56</b>	<b>13,816.55</b>		<b>13,816.55</b>	<b>27,633.10</b>		<b>138,165.52</b>				
<b>% DE AVANCE</b>							<b>8.33%</b>		<b>8.33%</b>	<b>16.67%</b>		<b>83.33%</b>				




## CONTROL DE AVANCE DE EJECUCION

**"SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO EL PROYECTO MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP -LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"**

**ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO**

PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO: 365 DIAS CALENDARIO

**GRAFICO DE AVANCE DE OBRA**  
PROGRAMADO ACUMULADO vs EJECUTADO ACUMULADO



N° de MES	MES	AVANCE PROGRAMADO			
		MONTOS TOTAL (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
		S/	S/	%	%
					0.00%
MES 1	ENERO	13,816.55	13,816.55	8.33%	8.33%
MES 2	FEBRERO	13,816.55	27,633.10	8.33%	16.67%
MES 3	MARZO	13,816.55	41,449.66	8.33%	25.00%
MES 4	ABRIL	13,816.55	55,266.21	8.33%	33.33%
MES 5	MAYO	13,816.55	69,082.76	8.33%	41.67%
MES 6	JUNIO	13,816.55	82,899.31	8.33%	50.00%
MES 7	JULIO	13,816.55	96,715.86	8.33%	58.33%
MES 8	AGOSTO	13,816.55	110,532.41	8.33%	66.67%
MES 9	SEPTIEMBRE	13,816.55	124,348.97	8.33%	75.00%
MES 10	OCTUBRE	13,816.55	138,165.52	8.33%	83.33%
MES 11	NOVIEMBRE	13,816.55	151,982.07	8.33%	91.67%
MES 12	DICIEMBRE	13,816.55	165,798.62	8.33%	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>165,798.62</b>		<b>100.00%</b>	

N° de MES	MES	AVANCE EJECUTADO			
		MONTOS TOTAL (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
		S/	S/	%	%
					0.00%
MES 1	ENERO	13,816.55	13,816.55	8.33%	8.33%
MES 2	FEBRERO	13,816.55	27,633.10	8.33%	16.67%
MES 3	MARZO				
MES 4	ABRIL				
MES 5	MAYO				
MES 6	JUNIO				
MES 7	JULIO				
MES 8	AGOSTO				
MES 9	SEPTIEMBRE				
MES 10	OCTUBRE				
MES 11	NOVIEMBRE				
MES 12	DICIEMBRE				
<b>TOTAL</b>		<b>27,633.09</b>		<b>16.67%</b>	


**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO**  
 Ing. Guimar Enrique Bezan Cisneros  
 CIP N° 74978  
 INSPECTOR DE OBRA

## MANTENIMIENTO RUTINARIO

PROYECTO: "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP-LI 122(QUIGUR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: DPTO: LA LIBERTAD PROV: SANTIAGO DE CHUCO LOC: EL MOLLE - CALLAYGUIDO

Longitud  
(m.) 13,00

Item	Descripción	Unidad	N° ELEMENTOS	DIMENSIONES			AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
				LARGO	ANCHO	ALTO				
<b>1.0</b>	<b>MANTENIMIENTO RUTINARIO</b>									
<b>1.1</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>									
1.1.1	Limpieza de Calzada	km	1.00	13.00				1.08	1.08	
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m <sup>2</sup>	1.00			1,448.42		120.70	120.70	
1.1.2	Bacheo camino tipo II	m <sup>2</sup>	1.00			911.57		75.96	75.96	
1.1.2	Bacheo camino tipo III	m <sup>2</sup>	1.00			0.00		0.00	0.00	
1.1.3	Desquinche	m <sup>3</sup>	1.00				383.00	31.92	31.92	
1.1.4	Remoción de derrumbes	m <sup>3</sup>	1.00				5.40	0.45	0.45	
1.1.5	Perfilado de la superficie sin aporte de material	m <sup>2</sup>	1.00			7,200.72		600.06	600.06	
<b>1.2</b>	<b>PAVIMENTOS</b>									
1.2.1	Limpieza de Cunetas	m	1.00					1,083.33	1,083.33	
	PROGRESIVA 0+000 A 13+000			13,000.00						
1.2.2	Limpieza de Alcantarilla	und	7.00					0.58	0.58	
1.2.3	Limpieza de badén	m <sup>2</sup>	0.00					0.00	0.00	
1.2.4	Limpieza de zanjas de coronación	m	0.00					0.00	0.00	
1.2.5	Limpieza de pontones	u	0.00					0.00	0.00	
1.2.6	Encuzamiento de pequeños cursos de agua	m	1.00	241.09				20.09	20.09	
<b>1.3</b>	<b>CONTROL DE VEGETACION</b>									
1.3.1	Roca y Limpieza	m <sup>2</sup>	1.00				664.44	55.37	55.37	
<b>1.4</b>	<b>SEGURIDAD VIAL</b>									
1.4.1	Conservación de señales	u	29.00					2.42	2.42	
<b>1.5</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>									
1.5.1	Reforestación	u	165.00					13.75	13.75	
<b>1.6</b>	<b>VIGILANCIA Y CONTROL</b>									
1.6.1	Vigilancia y Control	km	1.00	169.00				14.08	14.08	
<b>1.7</b>	<b>ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA</b>									
1.7.1	Reparación de muros secos	m <sup>3</sup>	0.00					0.00	0.00	
1.7.2	Reparación de pontones	u	0.00					0.00	0.00	



BFA

### MANTENIMIENTO RUTINARIO

PROYECTO: "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP -LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: DPTO: LA LIBERTAD PROV: SANTIAGO DE CHUCO DIST: SANTIAGO DE CHUCO LOC: EL MOLLE - CALLAYGUIDO

Longitud (Km) 13.00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	MES N°01	
				01/01/2021 AL 31/01/2021	
				30 DIAS	%
1.0	MANTENIMIENTO RUTINARIO				
1.1	CONSERVACION DE CALZADA				
1.1.1	Limpieza de calzada	km	13.00	1.08	8.33%
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m²	1,448.42	120.70	8.33%
1.1.2	Bacheo camino tipo II	m²	911.57	75.96	8.33%
1.1.2	Bacheo camino tipo III	m²	0.00	0.00	0.00%
1.1.3	Desquinche	m³	383.00	31.92	8.33%
1.1.4	Remoción de derrumbes	m³	5.40	0.45	8.33%
1.1.5	Perfilado de la superficies sin aporte de material	m²	7,200.72	600.06	8.33%
1.2	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE				
1.2.1	Limpieza de cunetas	m	13,000.00	1,083.33	8.33%
1.2.2	Limpieza de alcantarilla	u	7.00	0.58	8.33%
1.2.1	Limpieza de baden	m²	0.00	0.00	0.00%
1.2.2	Limpieza de zanjas de coronación	m	0.00	0.00	0.00%
1.2.1	Limpieza de pontones	u	0.00	0.00	0.00%
1.2.2	Encauzamiento de pequeños cursos de agua	m	241.09	20.09	8.33%
1.3	CONTROL DE VEGETACION				
1.3.1	Roce y limpieza	m²	664.44	55.37	8.33%
1.4	SEGURIDAD VIAL				
1.4.1	Conservación de señales	u	29.00	2.42	8.33%
1.5	MEDIO AMBIENTE				
1.5.1	Reforestación	u	165.00	13.75	8.33%
1.6	VIGILANCIA Y CONTROL				
1.6.1	Vigilancia y control	km	169.00	14.08	8.33%
1.7	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA				
1.7.1	Reparación de muros secos	m³	0.00	0.00	0.00%
1.7.2	Reparación de pontones	u	0.00	0.00	0.00%

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
 Ing. César Enrique Bazán Castro  
 CIP N° 74375  
 INSPECTOR DE OBRA

### MANTENIMIENTO RUTINARIO

PROYECTO: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES. TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP-LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: DPTO: LA LIBERTAD PROV: SANTIAGO DE CHUCO DIST: SANTIAGO DE CHUCO LOC: EL MOLLE - CALLAYGUIDO

Longitud (Km) 13.00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Parcial	Sub Total
<b>1.0</b>	<b>MANTENIMIENTO RUTINARIO</b>					<b>122,180.23</b>
<b>1.1</b>	<b>CONSERVACION DE CALZADA</b>					<b>100,797.65</b>
1.1.1	Limpieza de calzada	km	13.00	715.47	9,301.11	
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m <sup>2</sup>	1,448.42	22.96	33,255.68	
1.1.3	Bacheo camino tipo II	m <sup>2</sup>	911.57	22.96	20,929.65	
1.1.4	Bacheo camino tipo III	m <sup>2</sup>	0.00	22.96	0.00	
1.1.5	Desquinche	m <sup>3</sup>	383.00	56.70	21,716.10	
1.1.6	Remoción de derrumbes	m <sup>3</sup>	5.40	47.70	257.58	
1.1.7	Perfilado de la superficies sin aporte de material	m <sup>2</sup>	7,200.72	2.13	15,337.53	
<b>1.2</b>	<b>LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE</b>					<b>18,568.68</b>
1.2.1	Limpieza de cunetas	m	13,000.00	1.18	15,340.00	
1.2.2	Limpieza de alcantarilla	u	7.00	214.64	1,502.48	
1.2.3	Limpieza de baden	m <sup>2</sup>	0.00	14.18	0.00	
1.2.4	Limpieza de zanjas de coronación	m	0.00	1.18	0.00	
1.2.5	Limpieza de pontones	u	0.00	283.48	0.00	
1.2.6	Encauzamiento de pequeños cursos de agua	m	241.09	7.16	1,726.20	
<b>1.3</b>	<b>CONTROL DE VEGETACION</b>					<b>239.20</b>
1.3.1	Roca y limpieza	m <sup>2</sup>	664.44	0.36	239.20	
<b>1.4</b>	<b>SEGURIDAD VIAL</b>					<b>871.74</b>
1.4.1	Conservación de señales	u	29.00	30.06	871.74	
<b>1.5</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>					<b>232.65</b>
1.5.1	Reforestación	u	165.00	1.41	232.65	
<b>1.6</b>	<b>VIGILANCIA Y CONTROL</b>					<b>1,470.30</b>
1.6.1	Vigilancia y control	km	169.00	8.70	1,470.30	
<b>1.7</b>	<b>ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA</b>					<b>0.00</b>
1.7.1	Reparación de muros secos	m <sup>3</sup>	0.00	117.44	0.00	
1.7.2	Reparación de pontones	u	0.00	860.55	0.00	

<b>Costo Directo</b>		<b>122,180.22</b>
Gastos Generales	10.00%	12,218.02
Utilidad	5.00%	6,109.01
<b>Parcial</b>		<b>140,507.25</b>
I.G.V.	18.00%	25,291.31
<b>TOTAL :</b>		<b>165,798.56</b>

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 56/100 SOLES





**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO**

**INFORME MENSUAL N° 02**  
**EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO**

**“SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA-EMP. LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO- PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO”**



Febrero – 2021



# “CONSORCIO SANTA ROSA”

174

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

Santiago de Chuco, 03 de Marzo del 2021

CARTA N° 0002-2021-CONSORCIO SANTA ROSA.

Señor:  
ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS  
INGENIERO INSPECTOR

Asunto : Presentación del Informe Mensual de Valorización N°02 – Anexo N° 04  
Tramo: El Molle – Callayguida Baja – Emp LI-122 (Quiguir)

Referencia : Contrato N°002-2020-MPSCH-LOG Servicio para la ejecución del  
Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinales tramo El  
Molle – Callayguida Baja – Emp LI-122 (Quiguir) Del Distrito de  
Santiago de chuco Provincia Santiago de Chuco La Libertad y  
Servicio de Mantenimiento Rutinario y Periódico de los Caminos  
Vecinales Tramo Mungurral – Santa Rosa – Oyon del Distrito de  
Santiago de Chuco Provincia Santiago de Chuco La Libertad.

Mediante la presente, me dirijo a Usted, para hacerle llegar a su despacho el Informe  
Mensual de Valorización N° 02 del Servicio Tramo: El Molle – Callayguida Baja – Emp  
LI-122 (Quiguir)– Anexo 04, documento que forma parte de la fase 3 del presente  
contrato descrito en la referencia.

Así mismo adjunto a la presente la documentación pertinente.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

**CONSORCIO SANTA ROSA**

*Nancy Glicodemos Salazar*  
Nancy Glicodemos Salazar

DNI: 44797900

REPRESENTANTE COMÚN

Representante Común



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE SANTIAGO DE CHUCO

Ing. Gilmer Enrique Bazán Cisneros

CIP. N° 74378

INSPECTOR DE OBRA

*recibi el 03/03/21*

*oicd + 01 original + 02 copias*

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO  
VECINAL TRAMO: “EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP.LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE  
SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD



# "CONSORCIO SANTA ROSA"

173

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia".

**CARTA N°002 - 2021**

Santiago de Chuco, 02 de Marzo de 2021.

**Señor :** NANCY NICODEMOS SALAZAR  
Representante de la empresa contratista

**De :** ING. MARCO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ  
Residente del Servicio

**Asunto :** ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACIÓN N°  
02 – ANEXO N° 04  
TRAMO: EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP.LI-122  
(QUIGUIR)

**Referencia :** CONTRATO N°002-2020-MPSCH-LOG SERVICIO PARA  
LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y  
RUTINARIO DEL CAMINO VECINALES TRAMO EL MOLLE  
– CALLAYGUIDA BAJA – EMP LI-122 (QUIGUIR) DEL  
DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA  
SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD Y SERVICIO DE  
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LOS  
CAMINOS VECINALES TRAMO MUNGURRAL – SANTA  
ROSA – OYON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO  
PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD.

Por medio de la presente, me es grato saludarle cordialmente a usted y a la vez para hacerle alcance el INFORME MENSUAL DE VALORIZACIÓN N° 2 DEL SERVICIO TRAMO: EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP LI-122 (QUIGUIR) - ANEXO N° 04, según indicado en la referencia.

A la espera de la aprobación respectiva.

Atentamente.

**CONSORCIO SANTA ROSA**

*Nancy Nicodemos Salazar*  
Nancy Nicodemos Salazar

DNI: 44797900

REPRESENTANTE COMUN

*recibir el 02/03/2021*



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ  
Consejo Departamental Ancash - Huáraz

*Marco Velásquez Velásquez*  
Marco Velásquez Velásquez  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP 93468

Residente del Servicio

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP.LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD



**"CONSORCIO SANTA ROSA"**

**INFORME MENSUAL N°02**  
**DE FEBRERO DEL 2020**  
**EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO**  
**RUTINARIO**

**FASE: III**  
**ANEXO N° 04**



**PERÚ**

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Provias  
Descentralizado



**MUNICIPALIDAD  
PROVINCIAL DE  
SANTIAGO DE CHUCO**

**CONSORCIO SANTA ROSA**

*Nancy Nicodemos Salazar*  
Nancy Nicodemos Salazar  
DNI 4737900  
REPRESENTANTE COMUN



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ  
Consejo Departamental Ancash - Huaraz

*Marco Velasquez Velasquez*  
Marco Velasquez Velasquez  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP 10488

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP.LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD



**INDICE**

- 1.0 INFORMACIÓN CONTRACTUAL
- 2.0 REPORTES DE TRABAJO – FASE III
- 3.0 PROGRAMACIÓN DE TRABAJO MENSUAL – FASE III
  - 3.1 PROGRAMACIÓN REAL EJECUTADO
  - 3.2 PROGRAMACIÓN DEL MES
  - 3.3 PROGRAMACIÓN DEL SIGUIENTE MES
- 4.0 RECURSOS UTILIZADOS
- 5.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- 6.0 PANEL FOTOGRÁFICO
- 7.0 COPIAS DEL CUADERNO DE MANTENIMIENTO
- 8.0 PUNTOS CRÍTICOS
- 9.0 ANEXOS
  - 9.1 FACTURA
  - 9.2 RELACIÓN DE PERSONAL, ROTATIVO, SOCIOS O TRABAJADOR.
  - 9.3 TAREO MENSUAL DE PERSONAL CON RESPECTIVA COPIA DE DNI.
  - 9.4 PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL DEL MES ANTERIOR.
  - 9.5 COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
  - 9.6 COPIA DE CONTRATO Y CONTRATO DE CONSORCIO EN CASO CORRESPONDA.
  - 9.7 COPIA DE SEGUROS DEL PERSONAL Y VEHÍCULOS UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y HERRAMIENTAS.
  - 9.8 DECLARACIÓN JURADA DE NO ADEUDO DE LOS PERSONALES DE CAMPO Y AUTORIDADES DE LA ZONA.
  - 9.9 PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y PREVENCIÓN COVID-19 EN EL TRABAJO.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE SANTIAGO DE CHUCÚ  
Ing. Gilmer Enrique Bazzan Cisneros  
CIP. N° 74375  
INSPECTOR DE OBRA

**CONSORCIO SANTA ROSA**

Nancy Nicodemos Salazar  
DNI: 44797900  
REPRESENTANTE COMUN



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ  
Consejo Departamental Arequipa - Huancayo

Marco Velásquez Velásquez  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP 99448

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP. LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE SANTIAGO DE CHUCÚ

Ing. Gilmer Enrique Bazán Cisneros  
CIP. N.º 24375  
INSPECTOR DE OBRA

---

# 1.0 INFORMACIÓN CONTRACTUAL

---

**CONSORCIO SANTA ROSA**

*el consorcio*  
Nancy Nicodemos Salazar  
D.N. 44791800  
REPRESENTANTE COMUN



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ  
Consejo Departamental Ancash - Huáraz


*Marco Velasquez*  
Marco Velasquez Velasquez  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP. 94468


---

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP. LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD



**1.0 INFORMACIÓN CONTRACTUAL**

NOMBRE DEL SERVICIO	: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA - EMP LI-122 (QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD
Nº DE CONTRATO	: N°002-2020-MPSCH-LOG
PROCESO DE SELECCIÓN DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN	: N° 017-2020-MPSCH/C  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros CIP. N° 74375 INSPECTOR DE OBRA
ENTIDAD CONTRATANTE	: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
CONTRATISTA	: CONSORCIO SANTA ROSA
RESIDENTE DE SERVICIO	: ING. MARCO VELASQUEZ VELASQUEZ
INSPECTOR	: ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 485 D.C.
MONTO CONTRACTUAL	: S/ 1,105,323.77
PRESUPUESTO DEL PLAN DE TRABAJO	: S/ 11,053.00
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO	: S/ 917,419.040
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	: S/ 165,799.00
PRESUPUESTO DE INVENTARIO VIAL	: S/ 11,053.00
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	: 485 D.C.

**CONSORCIO SANTA ROSA**  
  
Nancy Nicodemos Salazar  
DNI: 44797900  
REPRESENTANTE COMUN

  
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ  
Consejo Departamental Ancash - Huaraz  
  
Marco Velasquez Velasquez  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP. 99468

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP.LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE SANTIAGO DE CHUCÚ  
Ing. Glóster Enrique Bazán Cisneros  
C.I.P. N° 74375  
INSPECTOR DE OBRA

---

# 1.1 VALORIZACIÓN MENSUAL - FASE III

---

**CONSORCIO SANTA ROSA**

*Nancy Nicodemos Salazar*  
Nancy Nicodemos Salazar  
DNI 442079007  
REPRESENTANTE COMUN



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ  
Consejo Departamental Ancash - Huaraz  
*Marco Velasquez Velasquez*  
Marco Velasquez Velasquez  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP 96468

---

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP.LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD



# "CONSORCIO SANTA ROSA"

167



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE SANTIAGO DE CHUCO

Ing. Gilmer Enrique Bazar Cisneros  
C.I.F. N° 74375  
INSPECTOR DE OBRA

---

## **CERTIFICADO DE PAGO** **(PAGO A CUENTA A CANCELAR AL CONTRATISTA)**

---

**CONSORCIO SANTA ROSA**

*Nancy Nicodemos Salazar*  
Nancy Nicodemos Salazar  
DNI: 44737900  
REPRESENTANTE COMUN



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ  
Consejo Departamental Ancash - Huaraz

*Marco Velasquez Velasquez*  
Marco Velasquez Velasquez  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP 99468

---

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP.LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD

<b>CONSORCIO SANTA ROSA</b>	<b>CERTIFICADO DE PAGO</b>		Cod. Proyec.	01-2020
	<b>PAGO A CUENTA A CANCELAR AL CONTRATISTA</b>		Valoriz.:	2
				Revisión:

"SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP -LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

REGION	: LA LIBERTAD	SISTEMA DE CONTRATACIÓN	: A SUMA ALZADA
DEPARTAMENTO	: LA LIBERTAD	MONTO MANTENIMIENTO PERIODICO	: S/. 777,473.49 Sin IGV
PROVINCIA	: SANTIAGO DE CHUCO	CONTRATISTA	: CONSORCIO SANTA ROSA
DISTRITO	: SANTIAGO DE CHUCO	INSPECCION DEL SERVICIO	: ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS

**VALORIZACION N° 02**

DESCRIPCION	VALORIZACION
<b>1 VALORIZACIÓN CONTRACTUAL (V)</b>	<b>11,708.94</b>
<b>MONTO VALORIZADO SIN REAJUSTE</b>	<b>11,708.94</b>
MONTO BRUTO DE LA VALORIZACION N° 01	11,708.94
<b>MONTO POR REAJUSTE</b>	<b>(0.00)</b>
REAJUSTE DE LA VALORIZACION N° 2	0.00
REGULARIZACION DE REAJUSTE VAL. N° 2	0.00
RETENCIÓN POR ATRASO DE OBRA	0.00
<b>AMORTIZACION POR ADELANTO DIRECTO</b>	<b>(0.00)</b>
AMORTIZACION POR ADELANTO DIRECTO	0.00
REGUL. AMORTIZACIÓN POR ADELANTO DIRECTO MES ANTERIOR	0.00
<b>AMORTIZACION POR ADELANTO ESPECIFICO DE MATERIALES</b>	<b>(0.00)</b>
AMORTIZACION POR ADELANTO DE MATERIALES	0.00
REGUL. AMORTIZACIÓN POR ADELANTO DE MATERIALES	0.00
<b>DEDUC. DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE</b>	<b>(0.00)</b>
DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE POR ADELANTO DIRECTO	0.00
REGULARIZACIÓN DE DEDUCC. DEL REAJ. POR ADELANTO DIRECTO	0.00
DEUCCION DEL REAJUSTE POR ADELANTO DE MATERIALES	0.00
REGULARIZAC. DE DEDUCC. DEL REAJ. POR ADELANTO MATERIALES	0.00
<b>I MONTO FACTURABLE (SIN IGV)</b>	<b>11,708.94</b>
<b>MULTAS Y OBLIGACIONES VARIAS</b>	<b>0.00</b>
- RETENCION POR GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO	0.00
- RETENCION POR RETRASO DE OBRA	0.00
<b>II TOTAL DE DEDUCCIONES</b>	<b>0.00</b>
<b>III MONTO LIQUIDO A PAGAR (I-II)</b>	<b>11,708.94</b>
<b>IV IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18% I)</b>	<b>2,107.61</b>



<b>V MONTO A FACTURAR (I+IV)</b>	<b>13,816.55</b>
----------------------------------	------------------

TRECE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 55/100 SOLES

**CONSORCIO SANTA ROSA**  
 Nancy Nicodemos Salazar  
 DNI: 44797900  
 REPRESENTANTE COMUN

  
 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ  
 Consejo Departamental Arequipa - Huaraz  
 Marco Velasquez Velasquez  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP 99408



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE SANTIAGO DE CHUCO  
Ing. Gilmer Enrique Bazan Cisneros  
CIP. N° 74375  
INSPECTOR DE OBRA

---

# RETENCIÓN DE GARANTÍA

---

**CONSORCIO SANTA ROSA**

*Nancy Nicodemos Salazar*  
Nancy Nicodemos Salazar  
DNI: 44797980  
REPRESENTANTE COMUN



*Marco Velasquez Velasquez*  
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ  
Consejo Departamental Ancash - Huaraz  
Marco Velasquez Velasquez  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP 99468

---

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP.LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD

<b>CONSORCIO SANTA ROSA</b>	<b>RETENCIÓN DE GARANTIA</b>	Cod. Proyec.	01-2020
		Valoriz.:	2
		Revisión:	A

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP -LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

INSPECCION DEL SERVICIO: ING. GILMER ENRIQUE BAZAN CISNEROS      CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ROSA

N°	Valorización	Monto Bruto Valorizado (A)	Total de Reintegros (B)	Valorización Bruta (A-B) (C)	AMORTIZACIONES			Valorización Neta (C-F) (G)	IGV (H)	Monto Facturable (G+H) (I)
					Amortización por Adelanto Directo (D)	Amortización por Adelanto Materiales (E)	Total Amortizaciones (D+E) (F)			
1.00	1.00	11,708.94		11,708.94	0.00	0.00	0.00	11,708.94	2,107.61	13,816.55
2.00	2.00	11,708.94		11,708.94	0.00	0.00	0.00	11,708.94	2,107.61	13,816.55
<b>TOTAL</b>		<b>23,417.88</b>	<b>0.00</b>	<b>23,417.88</b>	<b>0.00</b>			<b>23,417.88</b>	<b>4,215.22</b>	<b>27,633.10</b>



**CONSORCIO SANTA ROSA**  
*Nancy Nicodemos Salazar*  
 Nancy Nicodemos Salazar  
 DNI: 44797900  
 REPRESENTANTE COMUN

**COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ**  
 Consejo Departamental Arequipa - Huaraz  
  
*Marco Velasquez Velasquez*  
 Marco Velasquez Velasquez  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP 90468



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE SANTIAGO DE CHUCUITO

Ing. Gilmer Enrique Páez Cisneros  
CIP N° 4375  
INSPECTOR DE OBRA

---

## **PRESUPUESTO RESUMEN**

---

**CONSORCIO SANTA ROSA**

*Nancy Nicodemos Salazar*  
Nancy Nicodemos Salazar  
DNI: 44797900  
REPRESENTANTE COMUN



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ  
Consejo Departamental Ancash - Huaraz

*Marco Velasquez Velasquez*  
Marco Velasquez Velasquez  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP 99468

---

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO  
VECINAL TRAMO: “EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP.LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE  
SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD

## MANTENIMIENTO RUTINARIO

PROYECTO: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES. TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP-LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: DPTO: LA LIBERTAD PROV: SANTIAGO DE CHUCO DIST: SANTIAGO DE CHUCO LOC: EL MOLLE - CALLAYGUIDO  
 Longitud (Km) 13.00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Parcial	Sub Total
1.0	MANTENIMIENTO RUTINARIO					122,180.23
1.1	CONSERVACION DE CALZADA					100,797.65
1.1.1	Limpieza de calzada	km	13.00	715.47	9,301.11	
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m <sup>2</sup>	1,448.42	22.96	33,255.68	
1.1.3	Bacheo camino tipo II	m <sup>2</sup>	911.57	22.96	20,929.65	
1.1.4	Bacheo camino tipo III	m <sup>2</sup>	0.00	22.96	0.00	
1.1.5	Desquinche	m <sup>3</sup>	383.00	56.70	21,716.10	
1.1.6	Remoción de derrumbes	m <sup>3</sup>	5.40	47.70	257.58	
1.1.7	Perfilado de la superficies sin aporte de material	m <sup>2</sup>	7,200.72	2.13	15,337.53	
1.2	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE					18,568.68
1.2.1	Limpieza de cunetas	m	13,000.00	1.18	15,340.00	
1.2.2	Limpieza de alcantarilla	u	7.00	214.64	1,502.48	
1.2.3	Limpieza de baden	m <sup>2</sup>	0.00	14.18	0.00	
1.2.4	Limpieza de zanjas de coronación	m	0.00	1.18	0.00	
1.2.5	Limpieza de pontones	u	0.00	283.48	0.00	
1.2.6	Encauzamiento de pequeños cursos de agua	m	241.09	7.16	1,726.20	
1.3	CONTROL DE VEGETACION					239.20
1.3.1	Roce y limpieza	m <sup>2</sup>	664.44	0.36	239.20	
1.4	SEGURIDAD VIAL					871.74
1.4.1	Conservación de señales	u	29.00	30.06	871.74	
1.5	MEDIO AMBIENTE					232.65
1.5.1	Reforestación	u	165.00	1.41	232.65	
1.6	VIGILANCIA Y CONTROL					1,470.30
1.6.1	Vigilancia y control	km	169.00	8.70	1,470.30	
1.7	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA					0.00
1.7.1	Reparación de muros secos	m <sup>3</sup>	0.00	117.44	0.00	
1.7.2	Reparación de pontones	u	0.00	860.55	0.00	

<b>Costo Directo</b>		<b>122,180.22</b>
Gastos Generales	10.00%	12,218.02
Utilidad	5.00%	6,109.01
<b>Parcial</b>		<b>140,507.25</b>
I.G.V.	18.00%	25,291.31
<b>TOTAL :</b>		<b>165,798.56</b>

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 56/100 SOLES



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE SANTIAGO DE CHUCO  
Ing. Germán Estrella Baeza Cisneros  
CIP N° 74375  
INSPECTOR DE OBRA

CONSORCIO SANTA ROSA

Nancy Nicodemos Salazar  
DNI: 44797900  
REPRESENTANTE COMÚN



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ  
Consejo Departamental Arequipa - Nazca

Marco Velásquez Velásquez  
INGE. INGEN. CIVIL  
CIP N° 3475

### PRESUPUESTO RESUMEN

PROYECTO: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES. TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP -LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIÓN: DPTO: LA LIBERTAD PROV: SANTIAGO DE CHUCO DIST: SANTIAGO DE CHUCO LOC: EL MOLLE - CALLAYGUIDO

Fases	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Parcial	Sub Total
Fase I	Elaboración del Plan de Trabajo					11,053.00
	Plan de Trabajo	km	13.00	850.23	11,053.00	
Fase II	Ejecución del Mantenimiento Periódico					917,419.00
	Ejecución del Mantenimiento Periódico	km	13.00	70,570.69	917,419.00	
Fase III	Ejecución del Mantenimiento Rutinario					176,851.56
	Ejecución del Mantenimiento Rutinario x 12 meses	km	13.00	12,753.74	165,798.56	
	Inventario de Condición Vial	km	13.00	850.23	11,053.00	
<b>Presupuesto Total</b>						<b>1,105,323.56</b>


 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU  
 Consejo Departamental Arequipa - Huaraz  
  
**Marco Velasquez Velasquez**  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP 99469

  
**CONSORCIO SANTA ROSA**  
  
**Nancy Nicodemos Salazar**  
 DNI: 44797300  
 REPRESENTANTE COMUN


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
 DE SANTIAGO DE CHUCO  
  
**Ing. Glimar Enrique Bazan Caseros**  
 CIP N° 74375  
 INSPECTOR DE OBRA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE SANTIAGO DE CHUCÚ  
Ing. Gilmer Enrique Bazán Cisneros  
CIP N° 74375  
INSPECTOR DE OBRA

---

# VALORIZACIÓN MENSUAL N°01

---



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ  
Consejo Departamental Ancash - Huáraz

*Marco Velasquez Velasquez*  
Marco Velasquez Velasquez  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP 99468

**CONSORCIO SANTA ROSA**

*Nancy Nicodemos Salazar*  
Nancy Nicodemos Salazar  
DNI 4797900  
REPRESENTANTE COMUN

---

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO  
VECINAL TRAMO: "EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP.LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE  
SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD

**VALORIZACION MENSUAL N° 02**

PERIODO: MES 02 (FEBRERO DEL 2021)

PROYECTO

"SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA - EMP - LI 122(QUIGUIR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

LONGITUD 13 KM

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Und	Methado	Precio S/.	Parcela S/.	ANTERIOR EJECUTADO ACUMULADO		EJECUTADO MES 01		ACUMULADO EJECUTADO TOTAL		SALDO TOTAL A EJECUTAR					
						METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%
1.0	MANTENIMIENTO RUTINARIO																
1.1	CONSERVACION DE CALADA																
1.1.1	Limpieza de Calzada	Km	13.00	715.47	9,301.11	1.08	775.09	8.33%	1.08	775.09	8.33%	2.17	1,550.19	16.67%	10.83	7,750.83	83.33%
1.1.2	Bacheo camino tipo I	m²	1,448.42	22.96	33,255.68	120.70	2,771.31	8.33%	120.70	2,771.31	8.33%	241.40	5,542.62	16.67%	1,207.02	27,713.10	83.33%
1.1.3	Bacheo camino tipo II	m²	911.57	22.96	20,929.65	75.96	1,744.14	8.33%	75.96	1,744.14	8.33%	151.93	3,483.27	16.67%	759.64	17,441.37	83.33%
1.1.4	Bacheo camino tipo III	m²	0.00	22.96													
1.1.5	Desquinche	m³	383.00	56.70	21,716.10	31.92	1,809.68	8.33%	31.92	1,809.68	8.33%	63.83	3,619.35	16.67%	319.17	18,096.75	83.33%
1.1.6	Remoción de derrumbes	m³	5.40	47.70	257.58	0.45	21.47	8.33%	0.45	21.47	8.33%	0.90	42.93	16.67%	4.50	214.05	83.33%
1.1.7	Perforado de la superficie sin aporte de material	m²	7,000.72	2.13	15,337.63	600.06	1,278.13	8.33%	600.06	1,278.13	8.33%	1,200.12	2,556.26	16.67%	6,000.60	12,781.28	83.33%
1.2	MANTENIMIENTO DE DRENAJE																
1.2.1	Limpieza de canetas	m	13,000.00	1.18	15,340.00	1,083.33	1,278.33	8.33%	1,083.33	1,278.33	8.33%	2,166.67	2,556.67	16.67%	10,833.33	12,783.33	83.33%
1.2.2	Limpieza de alcantarilla	u	7.00	214.64	1,502.48	0.58	125.21	8.33%	0.58	125.21	8.33%	1.17	250.41	16.67%	5.83	1,252.07	83.33%
1.2.3	Limpieza de badén	m	0.00	14.18													
1.2.4	Limpieza de zanjas de coronación	m	0.00	1.18													
1.2.5	Limpieza de pontones	u	0.00	283.48													
1.2.6	Encuzamiento de pequeños cursos de agua	m	241.09	7.16	1,726.20	20.09	143.85	8.33%	20.09	143.85	8.33%	40.18	287.70	16.67%	200.91	1,438.50	83.33%
1.3	CONSERVACION DE VEGETACION																
1.3.1	Roca y Limpieza	m²	644.44	0.36	239.20	55.37	19.93	8.33%	55.37	19.93	8.33%	110.74	39.87	16.67%	553.70	199.33	83.33%
1.4	SEGURIDAD VIAL																
1.4.1	Conservación de Señales	u	29.00	30.06	871.74	2.42	72.65	8.33%	2.42	72.65	8.33%	4.83	145.29	16.67%	24.17	726.45	83.33%
1.5	REFORESTACION																
1.5.1	VIGILANCIA Y CONTROL	u	165.00	1.41	232.85	13.75	19.39	8.33%	13.75	19.39	8.33%	27.50	38.78	16.67%	137.50	193.88	83.33%
1.6	VIGILANCIA Y CONTROL	Km	169.00	8.70	1,470.30	14.08	122.53	8.33%	14.08	122.53	8.33%	28.17	245.05	16.67%	140.83	1,225.25	83.33%
1.7	REPARACION DE MUROS SECOS																
1.7.1	Reparación de Muros secos	m³	0.00	117.44													
1.7.2	Reparación de Pontones	u	0.00	860.55													
		<b>COSTO DIRECTO S/.</b>		<b>122,180.22</b>		<b>10,181.69</b>		<b>10,181.69</b>		<b>10,181.69</b>		<b>20,363.38</b>		<b>101,816.84</b>			
		<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>10.0%</b>		<b>1,018.17</b>		<b>1,018.17</b>		<b>1,018.17</b>		<b>2,036.34</b>		<b>10,181.68</b>			
		<b>UTILIDAD</b>		<b>5.0%</b>		<b>6,109.01</b>		<b>6,109.01</b>		<b>6,109.01</b>		<b>12,218.02</b>		<b>101,816.84</b>			
		<b>PARCIAL</b>		<b>140,507.25</b>		<b>11,708.94</b>		<b>11,708.94</b>		<b>11,708.94</b>		<b>23,417.88</b>		<b>117,089.37</b>			
		<b>IGV</b>		<b>18.0%</b>		<b>25,291.31</b>		<b>2,107.61</b>		<b>2,107.61</b>		<b>4,215.22</b>		<b>21,076.09</b>			
		<b>TOTAL S/.</b>		<b>165,798.56</b>		<b>13,816.55</b>		<b>13,816.55</b>		<b>13,816.55</b>		<b>27,633.10</b>		<b>138,165.46</b>			
		<b>% DE AVANCE</b>		<b>8.33%</b>		<b>8.33%</b>		<b>8.33%</b>		<b>16.67%</b>		<b>83.33%</b>		<b>83.33%</b>			



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU  
Colegio de Ingenieros de Arequipa - Nazca

Marco Velásquez Velásquez  
INGENIERO CIVIL  
R.E.L. CIP 99468

CONSORCIO SANTA ROSA

Nancy Nicodemos Salazar  
CNI: 44797500  
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

Ing. César Enrique Barza Osma  
CIP N° 74378  
INSPECTOR DE OBRA



---

# **CRONOGRAMA VALORIZADO VS EJECUTADO**

---



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ  
Consejo Departamental Ancash - Huaraz

**Marco Velasquez Velasquez**  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP 99468

**CONSORCIO SANTA ROSA**

**Nancy Nicomedes Salazar**  
DNI: 4717900  
REPRESENTANTE COMUN

---

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO  
VECINAL TRAMO: “EL MOLLE – CALLAYGUIDA BAJA – EMP.LI-122 (QUIGUIR), DEL DISTRITO DE  
SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD

CRONOGRAMA VALORIZADO VS EJECUTADO

PROYECTO : "SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO EL MOLLE - CALLAYGUIDA BAJA -  
 EXP. U1122(QUGUR) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD."  
 PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
 UBICACION : DPTO: LA LIBERTAD PROV: SANTIAGO DE CHUCO DIST: SANTIAGO DE CHUCO LOC: EL MOLLE - CALLAYGUIDO

Item	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio	Parcial	Mes 2			EJECUTADO ACUMULADO			SALDO POR EJECUTAR					
						METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%			
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO																
1.1	CONSERVACIÓN DE CALZADA	km	13.00	715.47	9.301.11	1.08	775.09	8.33%	1.08	775.09	8.33%	1.08	775.09	8.33%	11.92	7.750.93	83.33%
1.1.1	LIMPIEZA DE CALZADA	m²	1.448.42	22.96	33.256.68	120.70	2.771.31	8.33%	120.70	2.771.31	8.33%	120.70	5642.62	16.67%	1.327.72	27.713.06	83.33%
1.1.2	BACHEO CAMINO TIPO I	m²	911.57	22.96	20.928.65	75.96	1.744.14	8.33%	75.96	1.744.14	8.33%	75.96	3.468.27	16.67%	856.61	17.441.37	83.33%
1.1.3	BACHEO CAMINO TIPO II	m²	0.00	22.68													
1.1.4	BACHEO CAMINO TIPO III	m²	383.00	56.70	21.716.10	31.92	1.809.68	8.33%	31.92	1.809.68	8.33%	31.92	3619.35	16.67%	351.08	18.066.75	83.33%
1.1.5	DESQUINCHE	m³	5.40	47.70	257.58	0.45	21.47	8.33%	0.45	21.47	8.33%	0.45	42.93	16.67%	4.95	214.65	83.33%
1.1.6	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m³	7.200.72	2.13	15.337.53	600.06	1.278.13	8.33%	600.06	1.278.13	8.33%	600.06	2.556.26	16.67%	6.600.66	12.781.28	83.33%
1.1.7	PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORE DE MATERIAL	m²															
1.2	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE																
1.2.1	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	13.000.00	1.18	15.940.00	1.083.33	1.278.33	8.33%	1.083.33	1.278.33	8.33%	1.083.33	2.556.67	16.67%	11.916.67	12.783.33	83.33%
1.2.2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLA	u	7.00	214.64	1.502.48	0.58	125.21	8.33%	0.58	125.21	8.33%	0.58	250.41	16.67%	8.42	1.262.07	83.33%
1.2.3	LIMPIEZA DE BADEN	m²	0.00	14.18													
1.2.4	LIMPIEZA DE ZANJAS DE CORONACIÓN	m	0.00	1.18													
1.2.5	LIMPIEZA DE PONTONES	u	0.00	283.48													
1.2.6	ENCAUZAMIENTO DE PEQUEÑOS CURSOS DE AGUA	m	241.09	7.16	1.726.20	20.09	143.85	8.33%	20.09	143.85	8.33%	20.09	287.70	16.67%	221.00	1.438.50	83.33%
1.3	CONTROL DE VEGETACIÓN																
1.3.1	ROCE Y LIMPIEZA	m²	664.44	0.36	239.20	55.37	19.93	8.33%	55.37	19.93	8.33%	55.37	39.87	16.67%	609.07	199.33	83.33%
1.4	SEGURIDAD VIAL																
1.4.1	CONSERVACIÓN DE SEÑALES	u	29.00	30.06	871.74	2.42	72.65	8.33%	2.42	72.65	8.33%	2.42	146.29	16.67%	26.58	726.45	83.33%
1.5	MEDIO AMBIENTE																
1.5.1	REFORESTACIÓN	u	165.00	1.41	232.65	13.75	19.39	8.33%	13.75	19.39	8.33%	13.75	38.76	16.67%	151.25	193.89	83.33%
1.6	VIGILANCIA Y CONTROL																
1.6.1	VIGILANCIA Y CONTROL	km	169.00	8.70	1.470.30	14.08	122.53	8.33%	14.08	122.53	8.33%	14.08	246.05	16.67%	154.92	1.225.25	83.33%
1.7	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA																
1.7.1	REPARACIÓN DE MUROS SECOS	m³	0.00	117.44													
1.7.2	REPARACIÓN DE PONTONES	u	0.00	860.55													
1.7.2	Costo directo:				122.180.22		10.181.69			10.181.69			20.363.38			101.816.84	
	Gastos Generales (10.00%)				12.216.02		1.018.17			1.018.17			2.036.34			10.181.68	
	Utilidad (5.00%)				6.109.01		509.08			509.08			1.018.17			5.090.84	
	Parcial				140.507.25		11.708.94			11.708.94			2.415.22			117.068.37	
	G.S.V. (16.00%)				25.291.31		2.107.61			2.107.61			4.215.22			21.076.09	
	TOTAL				165.798.56		13.816.55			13.816.55			27.533.10			138.165.46	
	Porcentaje de avance por ítem				8.33%		8.33%			8.33%			16.67%			83.33%	
	Porcentaje de avance acumulado				8.33%		8.33%			8.33%			16.67%			83.33%	

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU  
 Consejo Profesional de Ingenieros - Huancayo  
 Marzo Veintiuna de Julio del 2021  
 Mónica Velásquez  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP 159468

CONSORCIO SANTA ROSA  
 Ing. Néstor Salazar  
 DNI: 44731900  
 REPRESENTANTE COMUN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  
 Ing. Gábor Enrique Barza Caceres  
 CIP N° 4375  
 INSPECTOR DE OBRA